

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại buổi kiểm tra hiện trường về tình hình thực hiện Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn Km7 - Km76

Ngày 15/7/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường và làm việc về tình hình thực hiện Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn Km7 - Km76. Tham gia buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các phường, xã: Tân Mai, Quỳnh Phú, Trung Lộc.

Tại buổi kiểm tra hiện trường, sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện dự án, các địa phương báo cáo về công tác GPMB và tổng hợp các ý kiến liên quan, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn Km7-Km76 là dự án có ý nghĩa quan trọng kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và các khu kinh tế ven biển, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Trong thời gian qua, các sở, ban ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn trong triển khai thực hiện dự án. Đến nay, công tác GPMB đã đạt 99,5% (59,67/59,91km); giá trị sản lượng thi công đạt 90% (2.595,6/2.884 tỷ đồng). Tuy nhiên, tiến độ chung của dự án chậm so với yêu cầu đặt ra, cụ thể: còn 0,24km chưa được bàn giao mặt bằng, trong đó có 0,04km/01 hộ tại phường Tân Mai, 0,1km/6 hộ tại xã Quỳnh Phú, 0,1km/02 hộ tại xã Trung Lộc; một số nhà thầu thi công chậm tiến độ, đặc biệt là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - mới chỉ đạt 71% giá trị hợp đồng.

Đây là dự án được UBND tỉnh đăng ký, cam kết tổ chức Lễ khánh thành vào ngày 19/8/2025 để chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Văn bản số 6323/UBND-CN ngày 01/7/2025; để đảm bảo cam kết nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu UBND xã, phường có dự án đi qua và Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung triển khai các nhiệm vụ như sau:

1. Đối với UBND các xã, phường liên quan:

1.1. UBND phường Tân Mai: Tập trung tuyên truyền, vận động hộ ông Trần Văn Dành - bà Lê Thị Oí sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đồng thời, chủ động hoàn thiện thủ tục, củng cố hồ sơ và xin ý kiến Công an tỉnh **trước ngày 25/7/2025** để thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định khi tuyên truyền vận động hộ dân không bàn giao mặt bằng. Hoàn thành bàn giao mặt bằng **trước ngày 30/7/2025**.

1.2. UBND xã Quỳnh Phú: Tập trung tuyên truyền, vận động các hộ còn lại bàn giao mặt bằng, trong đó: đối với hộ ông Trần Văn Minh: xem xét giải quyết

kiến nghị theo đúng quy định; đối với hộ ông Trương Đắc Quý và hộ bà Hồ Thị Trường: khẩn trương rà soát nếu đủ điều kiện, đề xuất phương án hỗ trợ khác phù hợp để tạo đồng thuận; hoàn thành bàn giao mặt bằng **trước ngày 30/7/2025**.

1.3. Đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng tổng hợp Miền Trung: UBND xã Quỳnh Phú chủ trì cùng với Sở Xây dựng tổ chức làm việc, hoàn thành bàn giao mặt bằng **trước ngày 30/7/2025**.

1.4. UBND xã Trung Lộc: Tập trung tuyên truyền, vận động 02 hộ còn lại đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sớm tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng **trước ngày 25/7/2025**.

2. Đối với các Sở, ngành:

2.1. Sở Xây dựng:

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

- Chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa máy móc, vật tư, nhân lực; tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công lớp thảm bê tông nhựa mặt đường, đối với các hạng mục đã hoàn thành đẩy nhanh hoàn thiện ATGT, đảm bảo thông xe kỹ thuật toàn tuyến **trước ngày 10/8/2025**; Trong đó đối với gói thầu do Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đảm nhận: yêu cầu Sở Xây dựng quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu bổ sung trang thiết bị, tăng ca tăng kíp để thi công kịp thời, trường hợp không đáp ứng yêu cầu tiến độ xem xét điều chuyển khối lượng đảm bảo hoàn thành theo tiến độ chung của dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Tổ chức kiểm định thử tải các công trình trên tuyến trước khi bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, trong đó triển khai ngay đối với cầu Lạch Quèn.

- Rà soát, kịp thời bổ sung an toàn giao thông tại các điểm giao cắt với các đường ngang, đặc biệt là hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao cắt với các đường lớn, đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao hoặc khuất tầm nhìn.

2.2. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Phối hợp, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại buổi kiểm tra hiện trường Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn Km7 - Km76. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh H.P.Hiền;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (LB).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Thanh Tùng