

## THÔNG BÁO

### **Kết luận họp của UBND xã Đô Lương về tình hình thực hiện dự án: Trường THPT Đô Lương I, huyện Đô Lương.**

Ngày 07/5/2026, UBND xã tổ chức họp triển khai tiến độ thực hiện dự án trường THPT Đô Lương I do đồng chí Nguyễn Quốc Cường Phó chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp. Tham dự phiên họp có: Đồng chí Hoàng Văn Hiệp tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Lãnh đạo phòng Kinh tế, phòng Văn hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã; Ban giám hiệu trường THPT Đô Lương I; Đại diện các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo, báo cáo, thảo luận về các nội dung, Ủy ban nhân dân xã Đô Lương thống nhất như sau:

1. Trường THPT Đô Lương I làm báo cáo về việc tăng thêm số lớp học, và có đề xuất để đảm bảo việc dạy và học trong năm học mới.

- Đối với kiến nghị của Ban giám hiệu trường THPT Đô Lương I có ý kiến sau này khi đưa vào hoạt động sẽ tiêu tốn lượng điện lưới nhiều, xin đề xuất làm hệ thống điện năng lượng mặt trời. Nội dung này sẽ tiếp tục nghiên cứu, được cấp có thẩm quyền Quyết định, thống nhất quy trình, triển khai sau.

2. Giao các đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 369; công ty cổ phần Việt Nam, công ty TNHH xây dựng Việt Hà; công ty TNHH Nam Phương Phát; Công ty CP xây dựng thương mại Chí Giang; Công ty cổ phần Tư vấn và Thiết kế xây dựng Tín Nghĩa; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & Thương mại dịch vụ Quốc Đạt; Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Gia Nghệ An:

- Các đơn vị lập kế hoạch thi công cụ thể các hạng mục còn lại trình Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Ban QLDA đôn đốc, triển khai kế hoạch thi công, báo cáo tiến độ công việc hàng tuần tới lãnh đạo UBND xã Trước ngày 11/05/2026.

- Các đơn vị thi công gửi biên bản hiện trường và danh mục khối lượng đi kèm cho đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, Ban QLDA trình lãnh đạo UBND xã làm điều chỉnh bổ sung, thẩm tra lại theo quy định Trước ngày 11/5/2026.

3. Giao Ban QLDA chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị PCCC xin thẩm duyệt điều chỉnh PCCC (công suất máy bơm, công năng sử dụng các phòng) theo quy định, báo cáo lãnh đạo UBND xã Trước ngày 13/5/2026.



- Giao Ban QLDA chủ trì đơn đốc đơn vị thi công làm hoàn thiện đầy đủ 01 phòng mẫu, để báo cáo lãnh đạo xã kiểm tra, cho ý kiến, có cơ sở triển khai đồng loạt cho toàn bộ dự án Trước ngày 20/5/2026.

- Giao Ban QLDA ĐTXD chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan Dự kiến hoàn thành hệ thống cấp điện cho dự án (hệ thống đường dây và trạm biến áp) trước ngày 31/7/2026.

- Giao Phòng kinh tế chủ trì, phối hợp Ban QLDA rà soát cấp nguồn kinh phí cho dự án Trước ngày 15/5/2026.

**4. Tất cả các hạng mục phục vụ cho công tác giảng dạy phải hoàn thành xong Trước ngày 10/8/2026** (trừ những hạng mục vướng đường điện cao thế 110KV).

Trên đây là thông báo kết luận phiên họp UBND xã ngày 07/5/2026 về việc triển khai tiến độ thực hiện dự án trường THPT Đô Lương I. UBND xã thông báo để HĐND xã, các phòng ban, các đơn vị nhà thầu, ban giám hiệu trường THPT Đô Lương I biết, triển khai và thực hiện. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐND xã;
- Chủ tịch, Các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Văn hóa;
- Ban QLDA ĐTXD xã;
- Trường THPT Đô Lương I;
- Các đơn vị nhà thầu;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Hữu Trung**

