

Số: 757 /TB-UBND

Nghệ An, ngày 13 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại buổi kiểm tra hiện trường Gói thầu Xây lắp 01, Xây lắp số 02 của Dự án thành phần 01 và công tác giải phóng mặt bằng các địa phương (dự án thành phần 02-07) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Ngày 11/8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì kiểm tra hiện trường Gói thầu Xây lắp 01, Xây lắp số 02 của Dự án thành phần 01 và công tác giải phóng mặt bằng các địa phương (dự án thành phần 02-07) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Chủ tịch UBND các xã: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Xuân; cùng đại diện các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An và các địa phương về tình hình triển khai thực hiện Dự án và ý kiến phát biểu của các thành phần tham gia; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận như sau:

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An (*Chủ đầu tư dự án thành phần 01*), chính quyền các địa phương (*Chủ đầu tư các dự án thành phần*), cùng sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các Sở, ngành cấp tỉnh trong thời gian qua. Đến nay, việc triển khai Dự án đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể:

Đối với Gói thầu Xây lắp 01: Nhà thầu đã huy động thêm máy móc, thiết bị bước đầu đã đáp ứng điều kiện triển khai thi công; hiện đang tổ chức thi công rãnh đỉnh, đào bạt gia cố mái cơ cửa hầm và khoan nhồi các mố, trụ của cầu Đại Huệ; đồng thời đã hoàn tất công tác tiếp nhận bàn giao mỏ đất Hồng Tân 1 để cung cấp nguồn vật liệu đắp nền cho các mũi thi công. Đối với Gói thầu Xây lắp 02: Đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; một số đơn vị đã khẩn trương dựng lán trại, san ủi bãi đúc đầm để chuẩn bị thi công đại trà.

Về công tác giải phóng mặt bằng: Một số địa phương đã quyết liệt chỉ đạo, hoàn thành dứt điểm việc bàn giao mặt bằng đất nông, lâm nghiệp, đất ở, đất vườn; khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sạch cho



nhà thầu. Đặc biệt, tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại một số nơi sắp hoàn thành, sẵn sàng giao đất cho các hộ dân (*tiêu biểu như xã Kim Liên, xã Xuân Lâm, là “điểm sáng” trong công tác giải phóng mặt bằng của toàn Dự án*).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra thực tế hiện trường cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án. Cụ thể: Việc tổ chức thi công Gói thầu Xây lắp 01 tại nhiều hạng mục, mũi thi công còn chậm trễ; nhà thầu chưa triển khai thi công đồng loạt tại các công địa đã được bàn giao, đủ điều kiện thi công (*như: Cầu Nam Giang, Cầu Trắng, Cầu vượt ĐT 539, tuyến nhánh N1*); tiến độ xây dựng bãi đúc cầu kiện, bãi đúc dầm còn chậm; việc huy động máy móc, thiết bị thi công đặc thù chưa bảo đảm số lượng (*đặc biệt là thiếu thiết bị thi công cọc khoan nhồi tại cầu Đại Huệ*); công tác chuẩn bị hồ sơ, báo cáo, bản vẽ và thuyết minh phục vụ Đoàn kiểm tra còn sơ sài, chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn nhiều vướng mắc: Việc chi trả tiền bồi thường đất ở, đất vườn cho các hộ dân bị ảnh hưởng chưa dứt điểm (*xã Nam Đàn*); tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư còn rất chậm, nguy cơ không đáp ứng được tiến độ cam kết hoàn thành trước ngày 30/8/2026 (*xã Nam Đàn, xã Hoa Quân*); khối lượng nhà cửa, vật kiến trúc cần tháo dỡ còn lớn. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm trễ, lúng túng, đặc biệt là việc chưa hoàn tất thủ tục xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền đối với phương án di dời hệ thống điện cao thế (*xã Vạn An*);...

Để khẩn trương khắc phục các tồn tại nêu trên, đẩy nhanh tiến độ thi công các Gói thầu Xây lắp 01, Xây lắp 02 và sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, Chủ tịch UBND các xã, cùng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung cao độ, bám sát hiện trường, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh và của Lãnh đạo UBND tỉnh. Trong đó, yêu cầu tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

I. Đối với Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An (Chủ đầu tư dự án thành phần 1: Xây lắp Dự án)

1. Gói thầu Xây lắp 01

1.1. Khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập lại biểu tiến độ tổng thể toàn bộ Gói thầu Xây lắp 01 (*hoàn thành trong tháng 12/2027*); trong đó, làm rõ tiến độ chi tiết cho từng mũi thi công, từng hạng mục công trình. Yêu cầu xây dựng các giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công bảo đảm đồng bộ, khả thi (*lập tiến độ ngược, tính lùi từ mốc giao hoàn thành từng hạng mục, công việc*). Cụ thể đối với một số hạng mục như sau:

- Đối với Cầu Đại Huệ:

+ Tăng cường đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc,

thiết bị, bổ sung thêm mũi thi công cọc khoan nhồi, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, đặc biệt lưu ý mũi thi công của Tập đoàn Đèo Cả: khẩn trương hoàn thiện thủ tục và các điều kiện cần thiết để triển khai 03 nhịp đúc hẫng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đắp nền phía Tây cầu Đại Huệ; kiên quyết hoàn thành dứt điểm công tác bóc vét đất hữu cơ và đắp nền đạt cao độ an toàn **trước ngày 10/9/2026** nhằm chủ động phòng, tránh rủi ro trong mùa mưa bão. Yêu cầu bám sát các mốc thời gian, bảo đảm hoàn thành toàn bộ hạng mục cầu Đại Huệ **trong tháng 12/2027**.

+ Đối với phạm vi thi công phía Đông cầu Đại Huệ (*Công ty CP Xây lắp Thương mại Delta đang đảm nhận*), đây là khu vực có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn, nhất là vào giờ cao điểm: Yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo bố trí đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn giao thông (*biển báo hiệu công trường, biển chỉ dẫn, cọc tiêu di động căng dây, rào chắn, người trực gác phân luồng...*) bảo đảm an toàn tuyệt đối 24/24h. Quá trình vận chuyển vật liệu, đổ thải và thi công phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường. Khi tạm ngừng thi công phải lắp đặt rào chắn, cờ, biển báo và hệ thống đèn cảnh báo, chiếu sáng vào ban đêm.

+ Nghiên cứu, lập phương án thiết kế hệ thống chiếu sáng (*đèn chiếu sáng, đèn hắt dưới đáy hầm dọc*) và cải tạo cảnh quan khu vực gầm cầu Đại Huệ bảo đảm tính thẩm mỹ, gắn với yêu cầu chỉnh trang đô thị. Đồng thời, có phương án thu gom, hạ ngầm hoặc bố trí đồng bộ hệ thống đường dây hạ tầng kỹ thuật (*điện, viễn thông, cấp thoát nước...*) bảo đảm khoa học, mỹ quan.

- Đối với Hầm Đại Huệ:

+ Phía Tây hầm: Đẩy nhanh tiến độ thi công rãnh đỉnh, bạt mái và đào gia cố mái cơ cửa hầm; bảo đảm đủ điều kiện tổ chức khoan hầm **trong tháng 9/2026**, phân đầu thông hầm **trong năm 2027**.

+ Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công hầm Đại Huệ; hoàn thành **trước ngày 13/8/2026**.

+ Phía Đông hầm: Chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức thi công ngay sau khi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND xã Hưng Nguyên hoàn tất thủ tục bàn giao, tiếp nhận quỹ đất quốc phòng về địa phương quản lý.

- Chỉ đạo tập trung hoàn tất thủ tục, tập kết đầy đủ các nguồn lực (nhân sự, máy móc thiết bị, vật liệu, hệ thống ván khuôn...) để triển khai thi công ngay tuyến Nhánh N1 và đồng loạt thi công các hạng mục cống thoát nước, hầm chui dân sinh, đúc cầu kiện **trong tháng 8/2026**.

- Đối với công tác xử lý, gia cố nền đất yếu (*Cọc xi măng đất, Bấc thấm, Giếng cát*); phải đặc biệt lưu ý đây là hạng mục đòi hỏi nhiều thời gian thi công. Yêu cầu chủ động có giải pháp và ưu tiên triển khai ngay các vị trí nền đất yếu

trong tháng 8/2026, hoàn thành cốt nền đất yếu (*Bắc thăm, Giếng cát*) **trong tháng 9/2026**; trong đó, cần lưu ý kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào, đặc biệt là nguồn cát sử dụng để xử lý nền đất yếu phải bảo đảm đạt yêu cầu theo đúng quy định.

- Công tác an toàn và quản lý chất lượng: Chỉ đạo tư vấn giám sát và nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm biện pháp tổ chức thi công, phương án bảo đảm an toàn giao thông đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật khi thi công trên đường bộ đang khai thác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, mỹ quan, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các địa phương kiểm soát toàn diện quá trình di dời hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm toàn bộ vị trí đặt móng công trình mới phải nằm hoàn toàn ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng của Dự án. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chồng lấn ranh mốc, giữ nguyên quỹ đất dự trữ phục vụ thi công hoàn chỉnh tuyến đường quy mô 06 làn xe theo quy hoạch. Song song với đó, phải kiểm soát, đối chiếu chặt chẽ giữa cao độ mặt đường thiết kế với độ võng của hệ thống đường dây điện giao cắt ngang tuyến; bảo đảm tuyệt đối khoảng cách an toàn tĩnh không, không để xảy ra sai sót kỹ thuật gây thất thoát, lãng phí khối lượng thi công. Toàn bộ yêu cầu này không chỉ áp dụng đối với Gói thầu Xây lắp 01 mà phải được quán triệt, thực hiện nghiêm tại tất cả các gói thầu khác trên toàn tuyến

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong phạm vi các mỏ vật liệu phục vụ Dự án thành phần 1 - Xây lắp, đảm bảo hoàn thành theo mốc tiến độ được giao.

2. Gói thầu Xây lắp 02

- Chỉ đạo rà soát, lập biểu tiến độ tổng thể toàn bộ Gói thầu Xây lắp 02; trong đó, làm rõ tiến độ chi tiết cho từng mũi thi công, từng hạng mục công trình. Đồng thời, xây dựng các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm đồng bộ, khả thi; hoàn thành **trước ngày 20/8/2026**.

- Khẩn trương tiếp nhận, hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng và công địa cho các nhà thầu tổ chức thi công; dứt điểm **trước ngày 13/8/2026**.

- Về công tác chuẩn bị thi công: Chỉ đạo rà soát toàn diện các điều kiện hiện trường; đôn đốc, yêu cầu nhà thầu khẩn trương tập kết nhân vật lực (máy móc, thiết bị, nhân sự, vật tư), hoàn thành xây dựng lán trại, bãi đúc và hệ thống ván khuôn. Toàn bộ công tác chuẩn bị phải hoàn tất để triển khai thi công đại trà trên toàn công trường **trước ngày 18/8/2026**.

3. Các Gói thầu còn lại

Tập trung chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đủ điều kiện thẩm định và phê duyệt các gói thầu xây lắp còn lại (Gói thầu Xây lắp 03-06) hoàn thành phê duyệt **trong tháng 8/2026**; triển khai thi công đồng loạt **trong tháng 9/2026**.

II. Đối với các địa phương: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân

1. UBND xã Hưng Nguyên

- Tập trung tuyên truyền, vận động và hỗ trợ 09/10 hộ dân còn lại (*đã thống nhất phương án và nhận tiền bồi thường đất ở, đất vườn*) khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công **trước ngày 20/9/2026**. Trong đó, đặc biệt ưu tiên hoàn thành bàn giao sớm mặt bằng đối với 03 hộ dân làm ảnh hưởng trực tiếp đến mũi thi công cầu Đại Huệ. Đồng thời, chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã bốc thăm nhận lô tái định cư.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu và đơn vị liên quan tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công; đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác xây dựng hạ tầng khu tái định cư và di dời hệ thống đường điện hạ thế **trước ngày 25/8/2026**.

- Đối với nhiệm vụ tiếp nhận, bàn giao đất quốc phòng về địa phương quản lý (*khu đất trường bắn, thao trường huấn luyện quy mô 20,39 ha của Trung đoàn 764*): Yêu cầu hoàn tất công tác phê duyệt phương án bồi thường **trong ngày 13/8/2026** và ban hành Quyết định thu hồi đất **trong ngày 14/8/2026**. Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mời Quân khu 4 tổ chức kiểm tra hiện trường, thống nhất việc bàn giao và tiếp nhận tài sản dứt điểm **trong ngày 15/8/2026**.

2. UBND xã Kim Liên

Đối với các khối lượng công việc còn lại: Tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường điện cao thế, cáp viễn thông), đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công **trước ngày 25/8/2026**.

3. UBND xã Đại Huệ

Đối với các khối lượng công việc còn lại: Tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường điện cao thế, cáp viễn thông, trạm bơm), đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công **trước ngày 30/8/2026**.

4. UBND xã Vạn An

- Tập trung tuyên truyền, vận động và hỗ trợ 11 hộ dân (*đã thống nhất phương án và nhận tiền bồi thường đất ở, đất vườn*) khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công **trước ngày 30/8/2026**. Đồng thời, chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã bốc thăm nhận lô tái định cư.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu và đơn vị liên quan tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công; bảo đảm hoàn

thành dứt điểm công tác xây dựng hạ tầng khu tái định cư **trước ngày 30/8/2026**.

- Khẩn trương tổ chức khai thác, tận thu lâm sản ngay sau khi phương án khai thác được phê duyệt; hoàn thành dứt điểm để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư và nhà thầu thi công **trước ngày 22/8/2026**.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để làm việc với Cục Điện lực - Bộ Công Thương nhằm sớm có ý kiến thẩm định đối với phương án di dời cột điện đường dây 500kV.

5. UBND xã Nam Đàn

- Khối lượng công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng hiện nay còn rất lớn, yêu cầu địa phương phải tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến tận thôn, xóm và người dân về tầm quan trọng của Dự án; làm tốt hơn nữa công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận cao. Đặc biệt, khẩn trương vận động các hộ dân bị ảnh hưởng thống nhất phương án, sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; tuyệt đối bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, tiến độ đã được UBND tỉnh giao tại Thông báo kết luận số 700/TB-UBND ngày 30/7/2026 và Văn bản số 558/UBND-CN ngày 31/7/2026.

- Khẩn trương làm việc trực tiếp với nhà thầu và các đơn vị liên quan, yêu cầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị; tranh thủ mọi điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công; đảm bảo hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng khu tái định cư **trước ngày 30/8/2026** để tổ chức giao đất cho các hộ dân, làm cơ sở thu hồi và tiếp nhận mặt bằng tại nơi ở cũ. Song song với đó, thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, tiến độ, mỹ quan, công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư (*đặc biệt là thủ tục bồi thường bằng đất, công tác điều chỉnh diện tích quy hoạch phân lô tái định cư, giữa diện tích đất bị thu hồi và diện tích giao mới*); hoàn thành **trước ngày 15/8/2026**.

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong phạm vi các mỏ đất (*mỏ Hồng Tân 2, 3 và mỏ Nam Đàn 1*) để đưa các mỏ này vào khai thác, cung cấp vật liệu phục vụ Gói thầu Xây lắp 02 **trước ngày 20/8/2026**.

6. UBND xã Xuân Lâm

Đối với các khối lượng công việc còn lại: Tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường điện trung, hạ thế, cáp viễn thông, trạm bơm), đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công **trước ngày 30/8/2026**.

7. UBND xã Hoa Quân

- Số lượng hộ dân chưa tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc còn rất lớn (45/51 hộ); yêu cầu địa phương tập trung cao độ công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân này (*đã thống nhất phương án và nhận tiền bồi thường đất ở, đất vườn*) khẩn trương tháo dỡ, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công **trước ngày 30/8/2026**. Đồng thời, chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã bốc thăm nhận lô tái định cư.

- Khẩn trương làm việc trực tiếp với nhà thầu và các đơn vị liên quan, yêu cầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị; tranh thủ mọi điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đảm bảo sớm hoàn thành hạ tầng khu tái định cư để tổ chức giao đất cho người dân, làm cơ sở thu hồi và tiếp nhận mặt bằng tại nơi ở cũ. Chậm nhất **đến ngày 15/8/2026**, nếu nhà thầu vẫn thi công chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu tiến độ; phải khẩn trương báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý kiên quyết theo quy định. Yêu cầu hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng khu tái định cư **trước ngày 30/8/2026**.

- Yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, tiến độ, mỹ quan, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (*đường điện trung, hạ thế, cáp viễn thông*); bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư và nhà thầu thi công **trước ngày 30/8/2026**.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xây dựng giá đất tái định cư; bảo đảm hoàn thành **trước ngày 18/8/2026**.

III. Đối với các Sở ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương.

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ động phối hợp, hỗ trợ tích cực UBND xã Hưng Nguyên đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ bồi thường tài sản trên đất thuộc phạm vi khu đất trường bắn, thao trường huấn luyện quy mô 20,39 ha của Trung đoàn 764; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường **trong ngày 13/8/2026** và ban hành Quyết định thu hồi đất **trong ngày 14/8/2026**.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND xã Hưng Nguyên khẩn trương báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án bàn giao và tiếp nhận tài sản dứt điểm **trong ngày 15/8/2026**.

2. Công an tỉnh

- Chủ động bám sát, nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn (*Chủ đầu tư dự án thành phần*); chỉ đạo lực lượng công an các địa phương nơi có dự án đi qua phối hợp, hỗ trợ tích cực cho công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án bảo vệ thi công (trong trường hợp cần thiết) theo yêu

cầu của địa phương nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng cho Dự án theo kế hoạch.

- Chỉ đạo công an xã nơi có Dự án đi qua quản lý chặt chẽ các mỏ vật liệu đặc thù, tuyệt đối không để việc điều phối sai mục đích sang các dự án khác.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường tài sản trên đất và công tác hỗ trợ, tái định cư ngay khi địa phương có đề xuất.

- Chỉ đạo các chủ rừng khẩn trương khai thác, tận thu lâm sản, dọn dẹp hiện trường để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư Dự án thành phần 01 và đơn vị thi công; trong đó, đặc biệt ưu tiên giải phóng rừng tại khu vực các đồi đất để kịp thời vận chuyển, điều phối vật liệu dọc tuyến.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho UBND xã Hoa Quân về quy trình, thủ tục định giá đất tái định cư, làm cơ sở pháp lý để địa phương triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, kịp thời tổng hợp hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn UBND xã Nam Đàn tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư (*đặc biệt là thủ tục bồi thường bằng đất, công tác điều chỉnh diện tích quy hoạch phân lô tái định cư, giữa diện tích đất bị thu hồi và diện tích giao mới*); hoàn thành **trước ngày 15/8/2026**.

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trích lục, trích đo bản đồ địa chính đối với 02 mỏ (Xuân Lâm 1 và Xuân Lâm 4) làm cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

4. Sở Xây dựng

Tập trung thẩm định bổ sung, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với hạng mục di dời Cấp viễn thông, hạ tầng kỹ thuật liên quan ngay sau khi các địa phương trình.

5. Sở Công Thương

- Khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An và Nhà thầu thi công hoàn thiện thủ tục cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công hầm Đại Huệ; hoàn thành **trước ngày 13/8/2026**.

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình tại các địa phương đã trình hồ sơ nhưng đang vướng mắc ở bước thẩm định, thỏa thuận kỹ thuật với các cơ quan Trung ương (gồm: Cục Điện lực đối với lưới điện 500kV; Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Truyền tải điện 1 đối với lưới điện 110kV, 220kV; Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) để có phương án tham mưu UBND tỉnh kiến nghị tháo gỡ kịp thời. Trước mắt, chủ động hướng dẫn, đồng hành cùng UBND xã Vạn An làm việc với Cục Điện lực - Bộ Công Thương nhằm sớm có ý kiến thẩm định phương án di dời cột điện đường dây 500kV.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đối với công tác di dời hệ thống điện, đảm bảo tiến hoàn thành di dời lưới điện trung - hạ thế theo mốc tiến độ các địa phương đã cam kết.

6. Sở Tài chính

Chủ động nghiên cứu, kịp thời có văn bản hướng dẫn phương án hỗ trợ cụ thể đối với các trường hợp vướng mắc phát sinh theo báo cáo, đề xuất của địa phương làm cơ sở để các địa phương tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại buổi kiểm tra hiện trường Gói thầu Xây lắp 01, Xây lắp số 02 của Dự án thành phần 01 và công tác giải phóng mặt bằng các địa phương (dự án thành phần 02-07) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. UBND tỉnh thông báo cho các sở, ngành, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Như thành phần tham dự;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CVP, PCVP UBND tỉnh T.V.Hải;
- Lưu: VT, CN (TP,D).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Viết Hải

