

Số: 47 /TB-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại buổi kiểm tra hiện trường về công tác triển khai thực hiện, rà soát mở vật liệu; công tác GPMB, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Ngày 19/01/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì kiểm tra hiện trường về công tác triển khai thực hiện, rà soát mở vật liệu; công tác GPMB, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các xã: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Sơn Lâm. Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Dự án và ý kiến của các thành phần tham gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025 với quy mô đầu tư khoảng 60 km, thực hiện theo hình thức đầu tư công, chia dự án thành 10 dự án thành phần; với tổng mức đầu tư 23.940,34 tỷ đồng; nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Dự án được Quốc hội cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Việc sớm triển khai thực hiện và hoàn thành Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành tuyến giao thông trục Đông - Tây hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng; tạo động lực và không gian phát triển mới; tăng cường kết nối Thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; kết nối hiệu quả với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và đường Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng, liên vùng và quốc tế; đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh và từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng. Hiện nay, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết, phấn đấu khởi công Dự án đúng vào dịp 30/4/2026.



Tại buổi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn trong công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB và tái định cư phục vụ Dự án. Bám sát Thông báo số 03/TB-UBND ngày 06/01/2026 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc bàn giao cọc GPMB cho các địa phương; các địa phương đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; triển khai công tác trích đo, rà soát và lựa chọn vị trí các khu tái định cư; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực mỏ vật liệu (đất, đá, cát sỏi) phục vụ Dự án.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại, vướng mắc, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung Dự án. Để kịp thời hoàn thành các thủ tục khởi công theo kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 06/01/2026 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời tập trung, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ sau:

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Sở Xây dựng

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB; kịp thời cho ý kiến đối với việc lựa chọn địa điểm khu tái định cư khi có yêu cầu.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành liên quan tổ chức buổi trao đổi, hướng dẫn thống nhất cho các địa phương về công tác GPMB (trình tự thực hiện, chế độ chính sách, việc áp dụng các văn bản, quy định, hướng dẫn trong lập phương án bồi thường, hỗ trợ,...).

- Khẩn trương phối hợp thực hiện rà soát hệ thống đường điện 110kV, 220kV, 500kV bị ảnh hưởng; làm việc với Sở Công Thương, Truyền tải điện Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An để tham mưu UBND tỉnh phương án di dời.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất bị ảnh hưởng thao trường bắn, thao trường huấn luyện của Trung đoàn 764 và Sở Chỉ huy luyện tập, diễn tập chuyên trạng thái SSCĐ/Ban CHPTKV1 - Vạn An.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các mỏ vật liệu phục vụ Dự án, đặc biệt là mỏ cát, mỏ đá cung cấp vật liệu cấp phối đá dăm, đá bê tông nhựa; hướng dẫn các địa phương xây dựng giá đất đắp các mỏ đất giao phục vụ dự án làm cơ sở để các địa phương lập tổng mức đầu tư xây dựng các khu tái định cư, hoàn thành trước ngày **15/02/2026**.

- Đối với công tác thiết kế Báo cáo nghiên cứu khả thi, cần rà soát, nghiên cứu tổng thể, lưu ý một số nội dung sau:

+ Quan tâm, nghiên cứu phương án thiết kế các đoạn tuyến đảm bảo phù hợp khi tuyến đường quy mô 72m được đầu tư hoàn chỉnh; cân đối nguồn vốn, nghiên cứu đánh giá thêm phương án đầu tư hoàn chỉnh 06 làn xe từ đầu tuyến đến hết phạm vi nút giao Kim Liên, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

+ Đối với công trình thủy lợi, đường gom dân sinh: Phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể, đảm bảo phù hợp với điều kiện hiện trạng, hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung làm phát sinh khối lượng; nghiên cứu phương án tổ chức đồng bộ hệ thống thoát nước, bố trí mương dọc và cống ngang tại các vị trí hợp lý. Kết cấu đường gom dân sinh phải đảm bảo khả năng chịu lực, đáp ứng yêu cầu lưu thông của các tuyến có xe cơ giới.

+ Đối với hầm chui dân sinh: Thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân, hạn chế phát sinh quãng đường vòng; quy mô thiết kế bám sát quy hoạch hiện hành, trong đó đối với các tuyến dân sinh có lưu thông xe cơ giới phải đảm bảo tối thiểu 02 làn xe.

+ Đối với các công trình cầu: Nghiên cứu, so sánh các phương án thiết kế tổng thể tuyến đường và công trình cầu, đảm bảo phù hợp điều kiện địa hình, thủy văn, yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả đầu tư.

+ Đối với các nút giao trên tuyến: Rà soát, thống nhất phương án cải thiện, tổ chức giao thông tại các vị trí giao cắt với hệ thống đường hiện hữu, đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi trong khai thác; xem xét quy mô đầu tư các nút giao trên cơ sở tính toán nhu cầu, lưu lượng giao thông, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và định hướng đầu tư theo từng giai đoạn.

- Chủ động nghiên cứu phương án đường công vụ và các biện pháp thi công phù hợp, khả thi để tổ chức thi công các công trình trên địa hình khó khăn, phức tạp, đặc biệt đối với đoạn lý trình cuối tuyến từ Km40 - Km60.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, hướng dẫn cho các địa phương về công tác GPMB (trình tự thực hiện, phổ biến chế độ chính sách, áp dụng các văn bản, quy định, hướng dẫn để thực hiện việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB...).

- Tập trung rà soát các mỏ vật liệu, đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu phục vụ dự án; đặc biệt là mỏ cát, mỏ đá làm vật liệu cấp phối đá dăm, đá bê tông nhựa.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thẩm định, phê duyệt phương án đo đạc, trích lục và đo vẽ bổ sung để các địa phương có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thành phê duyệt trích lục, trích đo **trước ngày 07/3/2026**.

- Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của địa phương trong quá trình lập hồ sơ bồi thường GPMB.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Xây dựng hoàn thành các thủ tục thu hồi đất bị ảnh hưởng thao trường bắn, thao trường huấn luyện Trung đoàn 764 và Sở Chỉ huy luyện tập, di chuyển chuyển trạng thái SSCĐ/Ban CHPTKV1 - Vạn An.

3. Sở Tài chính

- Đẩy nhanh công tác thẩm định các dự án thành phần, kịp thời tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính trong quá trình lập hồ sơ GPMB khi có đề nghị của địa phương; đồng thời đề xuất bố trí, phân bổ kịp thời nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.

4. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp các địa phương rà soát các công trình đường điện bị ảnh hưởng; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án di dời **trước ngày 30/01/2026**.

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sớm hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất quốc phòng thao trường bắn, thao trường huấn luyện/Trung đoàn 764 và Sở Chỉ huy luyện tập, di chuyển chuyển trạng thái SSCĐ/Ban CHPTKV1- Vạn An bị ảnh hưởng phục vụ triển khai Dự án.

6. UBND các địa phương: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng

- Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh các thủ tục GPMB; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận các hộ dân bị ảnh hưởng đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch: Đất nông nghiệp, đất rừng: bàn giao **trước ngày 30/4/2026**; Đất ở: phê duyệt phương án, chi trả tiền **trước ngày 30/4/2026**; Hoàn thành xây dựng hạ tầng các khu tái định cư trước ngày 30/6/2026; Các hộ thuộc diện tái định cư: hoàn thành tháo dỡ, bàn giao mặt bằng **trước ngày 30/8/2026**. Đồng thời, chú trọng lựa chọn vị trí các khu tái định cư bổ sung đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; xác định diện tích phân lô và giá đất tái định cư phù hợp giữa nơi đi và nơi đến.

- Rà soát, so sánh, lựa chọn phương án sử dụng vật liệu giữa mỏ đất cấp được cấp phép và mỏ đất giao phục vụ dự án khi xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo phù hợp, với quy định.

- Rà soát, so sánh, lựa chọn phương án sử dụng vật liệu giữa các mỏ đất đã được cấp phép và các mỏ đất giao phục vụ Dự án khi xây dựng các khu tái định cư đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế, hiệu quả đầu tư, đúng quy định.

- Chủ động rà soát diện tích đất rừng bị chồng lấn để tổ chức bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

- Gửi văn bản đăng ký nhu cầu kinh phí GPMB phục vụ Dự án năm 2026 về Sở Tài chính **trước ngày 30/01/2026**.

- Xây dựng biểu tiến độ chi tiết của 10 dự án thành phần; chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; định kỳ hằng tuần báo cáo UBND tỉnh.

III. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng biểu tiến độ chi tiết của 10 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; định kỳ báo cáo UBND tỉnh trước ngày thứ Sáu hằng tuần, đồng thời kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ biểu tiến độ chi tiết do Sở Xây dựng cung cấp, có trách nhiệm cập nhật, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi về Sở Xây dựng trước ngày thứ Năm hằng tuần để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại buổi kiểm tra hiện trường về công tác triển khai thực hiện, rà soát mở vật liệu; công tác GPMB, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. UBND tỉnh thông báo cho các sở, ngành, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận: *AD*

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Như thành phần tham dự;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở Công Thương;
- CVP, PCVP UBND tỉnh T.V.Hải;
- Lưu: VT, CN (TP,D).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Viết Hải