

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành tại buổi kiểm tra, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đoạn qua xã Kim Liên và Đại Huệ**

Ngày 03/4/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chủ trì buổi kiểm tra, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy đoạn qua địa bàn xã Kim Liên và Đại Huệ. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Chủ tịch UBND và phòng chuyên môn các xã: Kim Liên và Đại Huệ.

Sau khi nghe Lãnh đạo UBND các xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và ý kiến của các thành phần tham gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kết luận như sau:

Trong thời gian qua, các Sở ngành: Xây dựng, Tài Chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, UBND các xã và đơn vị liên quan đã cố gắng, tích cực tập trung triển khai thực hiện được một số nội dung công việc như: Đã hoàn thiện và trình thẩm định, phê duyệt BCNCKT các dự án thành phần; phê duyệt trích lục trích đo, lựa chọn các mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải phục vụ dự án; chủ động hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các địa phương về trình tự thực hiện, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc; thực hiện công tác kiểm kê, kiểm đếm, áp giá tài sản, cây cối hoa màu và công khai cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên tiến độ triển khai thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định BCNCKT các dự án thành phần chưa đạt tiến độ đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục, phê duyệt BCNCKT dự án thành phần, kiểm kê, áp giá, công khai, phê duyệt phương án bồi thường chi tiết các hạng mục còn lại, tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật như: đường điện, Cây xăng của Công ty Xăng dầu Nghệ An, nhà máy gạch Trung Đô... tái định cư kịp bàn giao mặt bằng để khởi công Dự án theo kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao; đồng thời tập trung quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ sau:

## 1. UBND các xã: Kim Liên, Đại Huệ

- Xác định rõ tầm quan trọng, trách nhiệm về công tác GPMB dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tại Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06/02/2026; Công văn số 2162/UBND-CN ngày 09/3/2026 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06/02/2026. Tích cực tuyên truyền vận động công dân về kiến nghị di dời ngôi mộ họ Trần.

- Lập lại tiến độ chi tiết tình hình thực hiện công tác GPMB theo các mốc thời gian đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 06/01/2026 gửi Ban Quản lý dự án CTGT Nghệ An. Định kỳ hàng tuần tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung công việc, báo cáo về Ban Quản lý dự án CTGT Nghệ An vào các ngày 09, 19 và 29 hàng tháng để Ban Quản lý dự án CTGT Nghệ An tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời.

- Phối hợp với các Sở để phê duyệt xong các dự án thành phần làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường chi tiết và triển khai các thủ tục tiếp theo đảm bảo quy định, tiến độ yêu cầu sau:

+ Đoạn qua đất nông nghiệp, đất rừng bàn giao trước ngày 30/4/2026;

+ Đoạn qua đất ở phê duyệt, chi trả tiền trước ngày 30/4/2026 để bàn giao mặt bằng, đối với các hộ TĐC tháo dỡ bàn giao trước ngày 30/8/2026;

+ Xây dựng hạ tầng các khu TĐC, di dời cây xăng của Công ty Xăng dầu Nghệ An, nhà máy gạch Trung Đô hoàn thành trước ngày 30/6/2026 (trên địa bàn xã Kim Liên);

+ Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện, cáp viễn thông, đường ống nước,...) triển khai di dời song song với tiến độ thi công dự án, đảm bảo không để vướng mặt bằng. Riêng đường dây điện cao thế di dời xong trước 30/8/2026.

- Tổng hợp, báo cáo các Sở ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng để thống nhất phương án xử lý tài sản nhà máy gạch Trung Đô, vị trí tái định doanh cây xăng của Công ty Xăng dầu Nghệ An trước ngày 13/4/2026.

- Rà soát từng trường hợp cụ thể đối với tài sản xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất trang trại,... tổng hợp báo cáo Sở Tài chính để tham mưu giải quyết theo quy định.

## 2. Các Sở ngành

### 2.1. Sở Xây dựng

- Chủ trì nghiên cứu giải quyết đề xuất của xã Kim Liên về vị trí tái định doanh cây xăng của Công ty Xăng dầu Nghệ An; Việc thu hồi phần diện tích không thể sử dụng và điều chỉnh ranh giới dự án quy hoạch cho Công ty bao bì Everon trước ngày 13/4/2026.

- Phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết đối với tài sản xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất trang trại.

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

## **2.2. Sở Công thương**

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hướng dẫn các xã về phương án di dời hệ thống điện cao thế, trung thế và hạ thế kịp thời, đảm bảo hiệu quả.

- Chủ trì thẩm định phương án kỹ thuật di dời hệ thống điện phù hợp với quy định, tránh trường hợp lãng phí. Phối hợp với Sở Xây dựng, Tài chính tổ chức thẩm định nội dung liên quan đến điện, hệ thống cấp điện trong BCNCKT dự án thành phần.

## **2.3. Sở Tài chính**

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về thời hạn hoàn thành công tác thực hiện dự án thành phần của xã Đại Huệ.

- Rà soát nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các Chủ đầu tư kịp thời.

- Chủ trì nghiên cứu về phương án hỗ trợ khác, chi tiết cho các trường hợp cụ thể (theo báo cáo của các địa phương): Xây dựng trái phép trên đất Nông nghiệp, trang trại, xây dựng trên đất không được bồi thường,... tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh phương án hỗ trợ cụ thể, đảm bảo phù hợp với quy định.

## **2.4. Sở Nông nghiệp và Môi trường**

- Phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết đối với tài sản xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất trang trại; Việc thu hồi phần diện tích không thể sử dụng và điều chỉnh ranh giới dự án quy hoạch cho Công ty bao bì Everon.

- Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, phương án bố trí tái định cư, kiến nghị thu hồi đất ngoài phạm vi dự án khi có đề xuất của các địa phương.

## **2.5. Ban QLDA CTGT Nghệ An**

- Tổ chức cắm cọc mốc GPMB bằng bê tông tại hiện trường đoạn qua xã Kim Liên và Đại Huệ, hoàn thành trước ngày 15/4/2026.

- Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tối ưu nhất đối với kiến nghị của UBND xã Kim Liên về di dời ngôi mộ tổ họ Trần.

- Phối hợp các Sở: Xây dựng, Công thương, Tài chính tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành tại buổi kiểm tra hiện trường về tình hình triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy đoạn qua địa bàn xã Kim Liên và Đại Huệ. UBND tỉnh thông báo cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần tham dự;
- CVP, PCVP UBND tỉnh T.V.Hải;
- Lưu: VT, KT (V).

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đặng Thanh Tùng**