

Số: 124 /TB-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Ngày 24/02/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy do. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Xây dựng, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế TEDI. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận như sau:

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế TEDI trong công tác chuẩn bị đầu tư Dự án. Đến nay, thiết kế cơ sở cơ bản được hoàn thiện; công tác khảo sát, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ còn chậm, làm nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ khởi công Dự án theo kế hoạch như chưa ban hành Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; chậm thẩm định, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các địa phương,...

Để bảo đảm hoàn thành các thủ tục theo tiến độ đề ra, yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 06/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 47/TB-UBND ngày 21/01/2026 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời tập trung, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đối với Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An

- Tiếp tục nắm bắt tiến độ và trực tiếp làm việc, giải trình với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để Chính phủ có đầy đủ thông tin và ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội trước ngày 28/02/2026; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc Chủ tịch UBND tỉnh (nếu được ủy quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM và cấp giấy phép môi trường cho Dự án).

- Hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Sở Xây dựng **trước ngày 28/02/2026**; phối hợp các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài chính tổ chức thẩm định, đảm bảo trình UBND tỉnh **trước ngày 16/3/2026**.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng khẩn trương rà soát các mỏ vật liệu cho dự án, đặc biệt là mỏ cát, mỏ đá làm vật liệu cấp phối đá dăm, đá bê tông nhựa; rà soát các điểm đổ thải, nhất là đoạn Km40 - Km60.

- Chủ trì, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB của Dự án, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 03/3/2026**.

2. Sở Xây dựng

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương xử lý kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, thống nhất về trình tự, chính sách và áp dụng quy định trong lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi có yêu cầu.

- Phối hợp rà soát nguồn vật liệu xây dựng, đảm bảo tính khả thi và chủ động nguồn cung cho Dự án.

- Phối hợp Ban Quản lý dự án Công trình giao thông tỉnh và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án thành phần, đặc biệt là Dự án thành phần 1; lưu ý thẩm định thiết kế đường gom dân sinh bảo đảm quy mô, khả năng chịu lực, phù hợp nhu cầu lưu thông; rà soát giá vật liệu xây dựng sát thực tiễn; nghiên cứu phương án đường công vụ, biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp, nhất là đoạn Km40 - Km60.

- Nghiên cứu về việc đề nghị cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng phối hợp, cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi để thuận lợi trong quá trình thẩm định thiết kế kỹ thuật (nếu thẩm quyền thẩm định thuộc cơ quan của Bộ Xây dựng).

3. Tổng Công ty Tư vấn thiết kế TEDI

- Phát huy kinh nghiệm trong thiết kế các dự án đường bộ cao tốc nhất là việc khắc phục, tránh các tồn tại vướng mắc của các dự án đã hoàn thành; đề xuất giải pháp kỹ thuật tối ưu, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tiết kiệm nguồn lực, an toàn thi công và an toàn công trình sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động; đặc biệt lưu ý các giải pháp xử lý nền đất yếu, chống sạt lở và tổ chức thi công tại các đoạn địa hình khó khăn, nhất là đoạn Km40 - Km60.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi để kịp thời trình Sở Xây dựng trước ngày 28/02/2026.

4. Văn phòng UBND tỉnh

- Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung đang vướng mắc, chậm tiến độ như: rà soát các mỏ vật liệu, bãi đổ thải, công tác thẩm định các dự án thành phần, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến,...

- Chủ động theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận của UBND tỉnh; định kỳ hàng tuần tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh tình hình, kết quả triển khai để kịp thời chỉ đạo xử lý các nội dung phát sinh, bảo đảm tiến độ chung Dự án.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. UBND tỉnh thông báo cho các sở, ngành, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *LH*

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh H.P.Hiền;
- Như thành phần tham dự;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương;
- CVP, PCVP UBND tỉnh T.V.Hải;
- Lưu: VT, CN (TP,D).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Việt Hải

