

Số: 639 /TB-UBND

Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với một số địa phương, Chủ đầu tư về tiến độ thực hiện và công tác giải ngân nguồn vốn thuộc danh mục các dự án đầu tư công năm 2026 (trên địa bàn các khu vực Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương)

Ngày 09/7/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 chủ trì Đoàn kiểm tra hiện trường và làm việc với một số địa phương, Chủ đầu tư về tiến độ thực hiện và công tác giải ngân nguồn vốn thuộc danh mục các dự án đầu tư công năm 2026 (trên địa bàn các khu vực Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương). Tham dự Đoàn kiểm tra có Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Khu vực XI, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã: Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung, Kim Liên, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhân, Đại Đồng, Cát Ngạn, Hạnh Lâm, Sơn Lâm, Tam Đồng, Hoa Quân, Kim Bảng, Bích Hào, Xuân Lâm.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường một số dự án, nghe các Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia buổi làm việc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận như sau:

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương và các Chủ đầu tư thuộc Tổ công tác số 3 trong việc bám sát nhiệm vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 30/6/2026, tỷ lệ giải ngân trung bình của các địa phương và Chủ đầu tư nêu trên đã đạt 38,3% (cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh là 35,59%). Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt mức cao như: xã Lam Thành (94,5%), xã Hạnh Lâm (91,6%), xã Đại Huệ (71,1%). Đồng thời, một số xã cũng đã thực hiện rất tốt công tác thu ngân sách địa phương, đặc biệt là nguồn thu từ đất; chủ động đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung xã, quy hoạch quỹ đất đấu giá nhằm tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và quá trình xử lý các thủ tục đầu tư, hành chính thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương còn lúng túng, thiếu chủ động

Nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và phân đầu giải ngân tối đa nguồn vốn đầu tư công đã giao; thời gian tới, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và các Chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với UBND các xã: Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung, Kim Liên, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhãn, Đại Đồng, Cát Ngạn, Hạnh Lâm, Sơn Lâm, Tam Đồng, Hoa Quân, Kim Bảng, Bích Hào, Xuân Lâm

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026, Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 24/01/2026, Công văn số 401/TTg-KTTH ngày 13/4/2026) cùng các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn dự án được giao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nhiệm vụ đẩy mạnh tiến độ giải ngân phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

- Khẩn trương rà soát khối lượng công việc còn lại của từng công trình, dự án nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh giải quyết hồ sơ, thủ tục (đầu tư, xây dựng, đất đai...) thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, chủ động có văn bản kiến nghị gửi các Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn xử lý dứt điểm các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và hoàn thành kế hoạch giải ngân đã đề ra.

- Đối với các công trình, dự án đã có khối lượng hoàn thành, chủ động phối hợp với các nhà thầu, đơn vị liên quan lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định; đối với các công trình hoàn thành, khẩn trương thực hiện quyết toán dự án (không để dồn hồ sơ, cuối kỳ mới thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân) và đảm bảo hoàn thành giải ngân tất cả vốn đầu tư công kéo dài sang năm 2026, vốn đầu tư công năm 2026 đúng thời hạn quy định. Đối với các trường hợp không còn nhu cầu sử dụng vốn, khẩn trương rà soát, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh lại nguồn vốn của dự án.

- Báo cáo kết quả thực hiện đến **ngày 30/8/2026** gửi về Sở Xây dựng trước **ngày 05/9/2026** để tổng hợp, tham mưu tổ chức kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 2) của Tổ công tác số 3.

Đối với các địa phương là Chủ đầu tư dự án thành phần (thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy): Yêu cầu tập trung cao độ, thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh và Thông báo số 553/TB-UBND ngày 25/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt, phải huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt theo đúng tinh thần Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phần đầu mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng **trước ngày 30/9/2026** và giải ngân 100% nguồn vốn năm 2026 đã được bố trí.

2. Đối với các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Kho bạc Nhà nước Khu vực XI

2.1. Sở Xây dựng

Kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình triển khai Dự án theo thẩm quyền của ngành; trọng tâm là ưu tiên hướng dẫn, cho ý kiến hoặc thẩm định phương án điều chỉnh dự án khi Chủ đầu tư trình.

2.2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương và Chủ đầu tư giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường tài sản trên đất và bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, về sử dụng khoáng sản làm vật liệu thi công xây dựng công trình ngay khi có kiến nghị, đề xuất.

2.3. Sở Tài chính

Chủ động xem xét, hướng dẫn và xử lý kịp thời, đúng quy định đối với các kiến nghị của Chủ đầu tư về việc: gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp, bố trí nguồn vốn phục vụ công tác GPMB và điều chỉnh dự án (do thay đổi cơ cấu nguồn vốn khi chuyển chủ đầu tư); bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án, phát huy hiệu quả đầu tư

2.4. Sở Công Thương

Chủ trì, khẩn trương hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án kỹ thuật di dời lưới điện, đặc biệt là đường điện cao thế (110kV, 220kV) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đối với các địa phương là Chủ đầu tư dự án thành phần (thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy), bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng mốc tiến độ đã đề ra. Chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề (trong trường hợp cần thiết) để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành những nhiệm vụ nêu trên.

2.5. Kho bạc Nhà nước Khu vực XI

Đề nghị Kho bạc Nhà nước Khu vực XI chủ động theo dõi, hỗ trợ các Chủ đầu tư và UBND cấp xã tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư công; đồng thời, tăng cường đôn đốc công tác thu hồi dư nợ tạm ứng theo đúng quy định.



3. Đối với Dự án Nâng cấp đường tỉnh 542E đoạn từ thị trấn Hưng Nguyên (điểm giao cắt với Quốc lộ 46) đến xã Hưng Tây (điểm giao cắt với đường 72m Vinh - Hưng Nguyên) (giai đoạn 1)

3.1. UBND xã Hưng Nguyên (Chủ đầu tư)

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công tác dự án **trong tháng 7 năm 2026**. Trong đó, cần lưu ý các điểm vượt nổi đảm bảo giao thông, đặc biệt là điểm vượt nổi với tuyến Quốc lộ 46 đảm bảo tổ chức giao thông khoa học, phù hợp.

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án trình phê duyệt đúng quy định, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Song song với đó, cần nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch để đồng bộ, kết nối liên thông tuyến ĐT.542E (đoạn từ Quốc lộ 46 đến đường 72m) với tuyến đường của Khu công nghiệp nhằm tạo sự đồng bộ về hạ tầng giao thông khu vực.

- Dự án thi công qua đoạn đường có mật độ người và phương tiện rất lớn (đặc biệt vào giờ cao điểm), yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông chặt chẽ tại các vị trí thi công; tuyệt đối bảo đảm an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc. Ngay sau khi dự án hoàn thành, phải có phương án bàn giao, tổ chức quản lý đồng bộ; kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhằm bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị

- Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, mỹ quan công trình; thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

3.2. Sở Tài chính

Chủ động xem xét, hướng dẫn và xử lý kịp thời, đúng quy định đối với kiến nghị của Chủ đầu tư về điều chỉnh dự án (do thay đổi cơ cấu nguồn vốn khi chuyển chủ đầu tư); bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.

3.3. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi, đôn đốc; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo yêu cầu đề ra.

4. Đối với Dự án Dự án Nâng cấp mở rộng một số tuyến đường trên địa bàn huyện Nam Đàn (Tuyến ĐH08, tuyến Cồn Bụt - Nam Lĩnh đoạn QL46C đến Vành đai phía Bắc; tuyến từ ngã tư Cầu Đòn đến Đê 42)

4.1. UBND xã Đại Huệ

Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã, đảm bảo hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư

trước ngày 20/7/2026.

4.2. UBND xã Kim Liên

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của các hộ dân bị ảnh hưởng còn lại, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công Dự án **trước ngày 30/7/2026**.

4.3. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư)

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ động tổng hợp các vướng mắc trong quá trình triển khai, cùng địa phương đề xuất các Sở, ngành chuyên môn hướng dẫn, xử lý dứt điểm. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Ban Quản lý dự án chủ trì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để có phương án giải quyết.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, vật tư, máy móc; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ trên công trường. Tập trung cao độ cho công tác giải ngân nguồn vốn đã bố trí, đảm bảo đạt tỷ lệ kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo đúng quy định; cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án **trước ngày 30/9/2026**.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, mỹ quan, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, yêu cầu nhà thầu bố trí đúng máy móc, thiết bị và tuân thủ nghiêm quy trình, biện pháp kỹ thuật thi công đối với mặt đường láng nhựa.

5. Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nối đường vành đai phía Bắc lên chùa Đại Tuệ (đoạn qua xóm 7, xã Nam Anh), huyện Nam Đàn

5.1. UBND xã Đại Huệ (Chủ đầu tư)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công Dự án. Trong quá trình thực hiện, chủ động xem xét, hỗ trợ phù hợp đối với các kiến nghị chính đáng và đủ điều kiện của các hộ dân bị ảnh hưởng.

- Khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, trình Sở Tài chính phương án điều chỉnh dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ trên công trường, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 8/2026, đảm bảo hoàn thành công tác giải ngân nguồn vốn đã bố trí trong năm 2026.

5.2. Sở Tài chính

Chủ động xem xét, xử lý kịp thời kiến nghị của Chủ đầu tư về nhu cầu bố trí nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh dự án; bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 tại buổi làm việc với một số địa phương, Chủ đầu tư về tiến độ thực hiện và công tác giải ngân nguồn vốn thuộc danh mục các dự án đầu tư công năm 2026 (*trên địa bàn các khu vực Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương*). UBND tỉnh thông báo cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh H.P.Hiền;
- Như thành phần tham dự;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (TP,D).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Viết Hải