

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại buổi kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án phòng, chống ngập úng đô thị do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư

Ngày 04 tháng 8 năm 2026, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án phòng, chống ngập úng đô thị trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh (cũ). Tham dự có lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các nhà thầu, đơn vị liên quan. Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe Sở Xây dựng và các đơn vị báo cáo, ý kiến của các thành phần tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận như sau:

Công tác khắc phục, phòng, chống ngập úng đô thị là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân, an toàn đô thị và yêu cầu chủ động ứng phó trong mùa mưa bão năm 2026. Tại Thông báo số 511/TB-UBND ngày 16/6/2026, UBND tỉnh đã yêu cầu hoàn thành các dự án phòng, chống ngập trước ngày 20/8/2026. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra và báo cáo của Sở Xây dựng cho thấy tiến độ thực hiện, kế hoạch hoàn thành các dự án chưa bám sát, chưa đáp ứng mốc chỉ đạo nêu trên.

Đối với Dự án Nạo vét hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng phía Nam (Cầu Đen) và hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam (Bến Thủy), khối lượng mới đạt khoảng 4.000/13.599 m³ bùn, tương đương 29,4%; mặc dù dự kiến hoàn thành trước ngày 20/8/2026, khối lượng còn lại lớn, việc thi công hồ Bến Thủy còn gặp khó khăn do thủy triều và lượng nước chảy vào hồ, nên nguy cơ không bảo đảm mốc hoàn thành là rất cao. Dự án nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hồ thu nước mới thực hiện 08/57 tuyến, đạt 8.166/54.801 m dài mương, tương đương 14,9%, và 2.776/10.251 hồ thu nước, tương đương 27,1%; dự kiến hoàn thành ngày 10/9/2026, chậm 21 ngày so với mốc yêu cầu.

Đối với 05 dự án còn lại, tại thời điểm kiểm tra, một số dự án mới ở giai đoạn chuẩn bị hoặc bắt đầu triển khai; tiến độ dự kiến của Sở Xây dựng đều sau ngày 20/8/2026, gồm: Dự án Sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, đường Đặng Thái Thân ra hồ cá Cửa Nam, đường 72 m dự kiến hoàn thành ngày 30/9/2026, chậm 41 ngày; Dự án Mua sắm máy phát điện dự phòng cho các trạm bơm tiêu úng dự kiến hoàn thành ngày 25/9/2026, chậm 36 ngày; Dự án Sửa chữa, thay thế hệ thống cống và cửa phai Cầu Đen, cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và



✓

cửa phai trạm bơm tiêu úng Đông Nam (Bến Thủy) dự kiến hoàn thành ngày 17/10/2026, chậm 58 ngày; 02 dự án sửa chữa, thay thế các hạng mục trạm bơm nước thải và trạm bơm tiêu úng dự kiến hoàn thành ngày 15/9/2026, chậm 26 ngày.

Như vậy, chỉ 01/07 dự án được lập kế hoạch hoàn thành vào mốc ngày 20/8/2026 nhưng tiến độ thực tế chưa bảo đảm; 06/07 dự án còn lại đều có kế hoạch hoàn thành sau mốc UBND tỉnh đã chỉ đạo. Công tác lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, cung ứng thiết bị và tổ chức thi công của Sở Xây dựng còn chậm, chưa đồng bộ; việc đôn đốc, kiểm soát tiến độ chưa thực sự quyết liệt. Nếu không khẩn trương tổ chức lại việc thực hiện, các công trình sẽ không phát huy kịp thời năng lực tiêu thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục ngay các tồn tại nêu trên.

Để khẩn trương đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ công tác phòng, chống ngập úng trong mùa mưa bão năm 2026, yêu cầu Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo chung:

a) Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án bảo trì:

- Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường; ngay sau khi nhận được Thông báo này, lập lại tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng dự án, từng hạng mục, xác định rõ khối lượng, đường găng, mốc hoàn thành, nhu cầu nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và trách nhiệm của từng nhà thầu; tổ chức họp với các nhà thầu để thống nhất biện pháp thi công, ký cam kết tiến độ và gửi UBND tỉnh để theo dõi.

- Yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tăng mũi thi công, tổ chức thi công đồng thời, liên tục, bố trí làm việc ba ca, bốn kíp đối với các hạng mục cần đẩy nhanh; chủ động áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm an toàn, chất lượng, vệ sinh môi trường, giao thông và sinh hoạt của Nhân dân. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng tiến độ đã cam kết, xử lý nghiêm theo thẩm quyền, điều khoản hợp đồng và kịp thời thay thế nhà thầu yếu kém theo quy định.

b) Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và hiệu quả của 07 dự án; trực tiếp kiểm tra, giao ban tiến độ hằng tuần, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời đề xuất rõ phương án xử lý.

2. Nhiệm vụ cụ thể đối với 07 dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư:

Trên cơ sở tình hình thực tế, Sở Xây dựng phải tổ chức lại tiến độ, ưu tiên tuyệt đối các hạng mục trực tiếp quyết định năng lực tiêu thoát nước; hoàn thành toàn bộ 07 dự án **chậm nhất trước ngày 20/9/2026**. Các mốc tại Thông báo này là mốc khắc phục cuối cùng, yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc thực hiện. Cụ thể:

- Dự án Nạo vét hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng phía Nam (Cầu Đen) và hồ

điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam (Bến Thủy): khắc phục ngay khó khăn do thủy triều và lượng nước chảy vào hồ Bến Thủy; huy động bổ sung thiết bị, tổ chức nạo vét đồng thời tại các khu vực đủ điều kiện, hoàn thành toàn bộ khối lượng, nghiệm thu và bàn giao **trước ngày 20/8/2026**.

- Dự án Nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hồ thu nước các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học...: tổ chức thi công đồng loạt trên 57 tuyến; ưu tiên các tuyến, vị trí thường xuyên ngập; kiểm soát việc thu gom, vận chuyển bùn, hoàn trả mặt bằng và vệ sinh môi trường; hoàn thành toàn bộ việc nạo vét mương, hồ thu nước và giếng tách, nghiệm thu và bàn giao **trước ngày 10/9/2026**.

- Dự án Sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, đường Đặng Thái Thân ra hồ cá Cửa Nam, đường 72 m...: duy trì tối thiểu 04 mũi thi công đồng thời; tập trung hoàn thành rãnh, hồ thu nước ngăn mùi, cống hộp dẫn nước ra hồ cá Cửa Nam và cống bản dẫn nước từ hồ cá Cửa Nam ra sông Vinh; hoàn thành thi công, nghiệm thu và bàn giao **trước ngày 20/9/2026**.

- Dự án Mua sắm máy phát điện dự phòng cho các trạm bơm tiêu úng phường Trường Vinh, Thành Vinh: khẩn trương hoàn thành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thiết bị; thi công đồng bộ bộ máy, nhà đặt máy, tủ chuyển nguồn, cáp điện và tiếp địa tại các trạm bơm Tây Nam, Đông Nam và phía Nam; hoàn thành lắp đặt, chạy thử và bàn giao **trước ngày 20/9/2026**.

- Dự án Sửa chữa, thay thế hệ thống cống và cửa phai Cầu Đen, cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai trạm bơm tiêu úng Đông Nam (Bến Thủy): xác định đây là nhóm hạng mục đường găng, ưu tiên cao nhất nguồn lực, thiết bị và vật tư; tổ chức thi công đồng thời cống Cầu Đen, cửa phai số 6, số 7 và cửa phai Bến Thủy, rút ngắn tối đa thời gian gia công, lắp đặt; hoàn thành thi công, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao **trước ngày 20/9/2026**.

- Hai dự án Sửa chữa, thay thế các hạng mục trạm bơm nước thải Cửa Nam, Trung Đô, Hưng Hòa và Sửa chữa, thay thế các hạng mục trạm bơm tiêu úng Tây Nam, phía Nam, Đông Nam: khẩn trương hoàn thành phê duyệt dự án, ký hợp đồng với đơn vị thi công, tư vấn giám sát và triển khai sửa chữa theo kế hoạch; sửa chữa xong thiết bị nào phải lắp đặt, chạy thử ngay thiết bị đó, không chờ hoàn thành toàn bộ; hoàn thành toàn bộ **trước ngày 15/9/2026**.

3. Sở Xây dựng rà soát, tổ chức nạo vét toàn bộ hệ thống mương thoát nước trên trục V.I. Lê Nin đồng bộ với quá trình thực hiện dự án nạo vét 57 tuyến mương đang triển khai, hoàn thành **trước ngày 10/9/2026**;

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh rà soát các nhà chờ xe buýt trên tuyến, xác định khối lượng sửa chữa, sơn sửa và tổ chức thực hiện đồng bộ, **hoàn thành trước ngày 30/12/2026**, bảo đảm mỹ quan đô thị.

✓

4. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo này; **định kỳ ngày 15 và 30 hằng tháng**, tổng hợp khối lượng thực hiện, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của các đơn vị liên quan và đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Đồng thời, cập nhật tiến độ các hạng mục cấp bách hằng tuần; khi phát sinh nguy cơ ảnh hưởng mốc hoàn thành, phải báo cáo ngay, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: ✓

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần tham dự cuộc họp;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN(TP, LB).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Thanh Tùng