

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi làm việc kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Ngày 11 tháng 8 năm 2026, tại Trụ sở UBND phường Tân Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã chủ trì buổi làm việc kiểm tra đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Tân Mai; Liên danh Nhà đầu tư (Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần; Công ty TNHH Mía đường Nghệ An; và SK Innovation Co.,Ltd).

Trên cơ sở báo cáo của Lãnh đạo phường Tân Mai, Liên danh Nhà đầu tư và ý kiến các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian qua đã tập trung triển khai các nội dung công việc liên quan đối với dự án. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án. Để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, yêu cầu liên danh Nhà đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Liên danh Nhà đầu tư

- Khẩn trương hoàn thành việc thành lập công ty, tổ chức ký kết Hợp đồng Dự án và Hợp đồng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án; hoàn thành **trước tháng 8/2026**.

- Khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án **trước ngày 03/9/2026**; trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án; hoàn thành **trước ngày 16/9/2026**.

- Rà soát, thống kê đầy đủ nhu cầu về hồ sơ, tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (FS), có văn bản đề xuất gửi UBND tỉnh hoặc Tổ công tác về Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập để chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan cung cấp theo quy định; hoàn thành **trước ngày 15/8/2026**.

- Khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ thời gian hoàn thành từng nội dung công việc, bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai dự án và mục tiêu

đưa dự án vào vận hành trong năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, có văn bản gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; hoàn thành **trước ngày 21/8/2026**.

2. Đối với các sở, ngành, địa phương

2.1. UBND phường Tân Mai: Rà soát, tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Dự án gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, xử lý; hoàn thành **trước ngày 16/8/2026**.

2.2. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn UBND phường Tân Mai xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai Dự án; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2.3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn UBND phường Tân Mai đối với nguồn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai Dự án; hoàn thành **trước ngày 16/8/2026**; trong trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

2.4. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với Dự án để chủ động rà soát, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nội dung công việc theo đúng quy định.

2.5. Sở Công Thương:

- Đôn đốc, phối hợp với Liên danh Nhà đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết Dự án; hoàn thành **trước ngày 21/8/2026**.

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc Liên danh Nhà đầu tư, các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung nêu trên. Định kỳ và đột xuất, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện và tham mưu phương án xử lý đối với các nội dung chậm tiến độ, hoặc có khó khăn, vướng mắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (TP, T.Tr).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Viết Hải