

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
Số: 761 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 14 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc để xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan Dự án Hồ chứa nước Bản Mòng

Ngày 10/8/2026, sau khi kiểm tra hiện trường, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp để xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan Dự án Hồ chứa nước Bản Mòng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã: Châu Bình, Quỳnh Châu và các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Châu Bình báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mòng giai đoạn 1; ý kiến của các sở, ngành và các đơn vị liên quan, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thời gian qua, UBND các xã: Châu Bình, Quỳnh Châu, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện các hạng mục công trình dự án. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn được bố trí còn thấp mới đạt 24,8%; nhiều hạng mục thi công dở dang, chưa đạt tiến độ theo yêu cầu tại Thông báo số 421/TB-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh. Trong đó, phê bình nghiêm khắc các đơn vị thi công: Tổng công ty 36-Công ty Cổ phần, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thiên Hoàng, Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng Đông Đô (*thi công xây dựng Nghĩa trang Kê Khoang và 02 khu sản xuất: Khu vực dốc 77; Na Cánh bản Bình 3*), Công ty Cổ phần Tây An, không tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư thi công hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu.

Để kịp thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo hoàn thành trong năm 2026; yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường

- Đôn đốc, chỉ đạo Tổng công ty 36-Công ty Cổ phần phải hoàn thành các hạng mục điều chỉnh kênh tiêu Châu Bình, đoạn cuối kênh hợp nối mố cầu và xử lý đoạn đường vào đập phụ 3 (đoạn bị ngập); gia cố kênh tiêu Châu Bình. Hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

- Phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, nhất là các vướng mắc về giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các đơn vị thi công phải hoàn thành các hạng mục công trình, cụ thể:

+ Đối với hạng mục Cổng Bản Lè 1, cổng Bản Lè 3: Hoàn thành trước **ngày 30/8/2026**;

+ Đối với hạng mục Cầu Khe Bá: Hoàn thành hoàn thành trước **ngày 30/10/2026**.

+ Đối với hạng mục cầu Kẽ Nính: Yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật tư hoàn thành trước **ngày 30/10/2026**.

2. Giao UBND xã Châu Bình

- Khẩn trương đơn đốc đơn vị thi công tổ chức thực hiện hoàn thành xây dựng Nghĩa trang Kẽ Khoang và khu tái định cư sau đập phụ 1; tổ chức làm việc, phê bình đơn vị thi công chậm tiến độ, yêu cầu tập trung nguồn lực thi công hoàn thành các công trình đảm bảo tiến độ, cụ thể:

+ Đối với công trình xây dựng Nghĩa trang Kẽ Khoang: Hoàn thành trước **ngày 30/9/2026**;

+ Đối với công trình xây dựng Khu tái định cư sau đập phụ 1: Hoàn thành trước **ngày 30/8/2026**;

- Đối với công trình xây dựng 02 khu sản xuất: Khu vực dốc 77; Na Cánh bản Bình 3: hoàn thành **trước ngày 30/10/2026**;

- Khẩn trương tổ chức thực hiện các hạng mục đường dân sinh thuộc phần việc được giao làm chủ đầu tư, bảo đảm hoàn thành **trước ngày 30/12/2026**.

- Đối với đề xuất hỗ trợ khác trong công tác GPMB: Giao UBND xã Châu Bình rà soát, làm việc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất phương án trình UBND tỉnh xem xét, xử lý đảm bảo đúng quy định.

3. Giao UBND xã Quỳ Châu: Khẩn trương tổ chức thực hiện các hạng mục đường dân sinh thuộc phần việc được giao làm chủ đầu tư, bảo đảm hoàn thành trước **ngày 30/12/2026**.

4. Đối với các đơn vị thi công:

- Nếu đơn vị thi công nào không bảo đảm tiến độ đối với các hạng mục nêu trên thì không cho tham gia các gói thầu tiếp theo thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mòng. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phương án xử lý trong trường hợp đơn vị thi công vi phạm hợp đồng đảm bảo đúng quy định.

- Riêng đơn vị thi công thực hiện hạng mục Nghĩa trang Kẽ Khoang và 02 khu sản xuất, giao UBND xã Châu Bình có văn bản phê bình và yêu cầu có biện pháp khắc phục, không để tiếp tục chậm tiến độ.

5. Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn, phối hợp xử lý các đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc để xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan Dự án Hồ chứa nước Bản Mòng. UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, nghiêm túc thực hiện./

Nơi nhận:

- Như thành phần họp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch (NN) UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (KT) UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN (TP, Hưng, Toàn).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Đào Quang Thiên

