

TỈNH ỦY NGHỆ AN
BAN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ CÁC
DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ, TỒN ĐONG,
VƯỚNG MẮC KÉO DÀI TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nghệ An, ngày 14 tháng 8 năm 2026

*

Số -KL/BCĐ

KẾT LUẬN
CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
tại phiên họp lần thứ sáu Ban Chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ,
tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 13/8/2026, Ban Chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp lần thứ sáu. Trên cơ sở đề xuất của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo¹ và ý kiến thống nhất của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1. Thực hiện kế hoạch, các kết luận của Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao; nhiều nội dung đã được rà soát, kiểm tra, xác minh, và đề xuất phương án xử lý. ***Tuy nhiên***, tiến độ thực hiện nhìn chung còn chậm, kết quả rà soát, xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án còn thấp (47 dự án thuộc Đợt 1, 2, Kế hoạch số 01-KH/BCĐ yêu cầu hoàn thành trước 30/7/2026 nhưng đến nay chưa hoàn thành); việc thực hiện chế độ báo cáo chưa kịp thời.

2. Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ý kiến tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét: (1) Bổ sung **38 dự án** vào danh mục các dự án có tồn đọng, vướng mắc, vi phạm kéo dài thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Báo cáo số 236-BC/ĐU (*đến nay, có 125 dự án thuộc danh mục Ban Chỉ đạo 707 theo dõi*); (2) Đưa **16 dự án** vào danh mục các dự án hoàn thành xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; trong đó, có **07 dự án**² thuộc Kế hoạch số 01-KH/BCĐ,

¹ Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại các Báo cáo số: 208-BC/ĐU, ngày 17/6/2026; 212-BC/ĐU, ngày 23/6/2026 và 218-BC/ĐU ngày 02/7/2026.

² (1) Dự án Khu chung cư Trường Thịnh tại phường Trường Thi, thành phố Vinh; (2) Dự án Tổ hợp Khu dân cư Bình Minh, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu; (3) Dự án Quy hoạch chia lô đất ở tại phường Trường Thi, thành phố Vinh; (4) Dự án Khu nhà ở tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh; (5) Dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và khu vui chơi giải trí công cộng, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh; (6) Dự án Chia lô đất ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh; (7) Dự án Khu nhà ở xã hội, nhà ở liền kề và thương mại dịch vụ tại phường Vinh Phú.

09 dự án³ mới được bổ sung tại Báo cáo số 236-BC/ĐU (đến nay, có 24/125 dự án đã hoàn thành xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc).

3. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 01-KH/BCĐ và các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo; trong đó, tập trung các nhiệm vụ sau:

3.1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy⁴; xác định xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực, phòng, chống lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Quá trình rà soát, xử lý phải bảo đảm đúng quy định, khả thi, hiệu quả, không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới; thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; phân loại cụ thể từng dự án, từng nhóm vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Đối với các dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương, phương án xử lý, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, không để tiếp tục kéo dài.

3.2. Tập trung, quyết liệt tham mưu xử lý 47 dự án chưa hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc Đợt 1, Đợt 2 thuộc Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, hoàn thành, báo cáo Ban Chỉ đạo *trước ngày 30/8/2026*, cụ thể:

- Xem xét, quyết định áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội đối với **07 dự án⁵** đủ điều kiện; thực hiện hoàn thành các kiến nghị theo kết luận thanh tra đối với **06 dự án⁶** theo thẩm quyền.

³ Gồm các dự án: (1) Khu biệt thự Thanh Thành Đạt tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh (cũ) của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt; (2) Khu nhà ở dịch vụ tổng hợp tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh (cũ) của Công ty CP Phát triển Đô thị Vinh; (3) Khu dân cư Golden City 10 tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh (cũ) của Công ty CP Golden City - CKV; (4) Nhà ở kết hợp thương mại tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh (cũ) của Công ty CP Phát hành sách và thiết bị trường học Nghệ An; (5) Khu nhà ở thấp tầng Trường Thịnh Phát tại phường Vinh Phú của Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát; (6) Khu nhà ở Trường Thịnh Phát II tại phường Vinh Phú của Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát; (7) Khu chung cư và biệt thự cao cấp kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ tại thị xã Cửa Lò của Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội; (8) Tổ hợp Chợ Giát tại xã Quỳnh Lưu của Công ty cổ phần Sài Gòn - Trung Đô; (9) Xưởng sửa chữa xe cơ giới, chế biến lâm sản, trạm trộn bê tông chất lượng cao tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương (cũ) của Công ty TNHH Trường An.

⁴ Tại các văn bản: Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 24-KL/TW, ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 29/2026/QH16, ngày 24/4/2026 của Quốc hội; Nghị định số 147/2026/NĐCP ngày 07/2/2026 của Chính phủ; Báo cáo số 117-BC/UBKTTW, ngày 10/8/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 06/02/2026 và Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 19/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 26/5/2026 của Ban Chỉ đạo 707 và các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 707.

⁵ **Gồm các dự án:** (1) Khu chung cư và nhà ở liền kề Trung Đô tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh; (2) Khu chung cư và dịch vụ thương mại Sao Nghệ tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, nay là phường Thành Vinh; (3) Khu dịch vụ thương mại nhà ở và chung cư cao tầng tại 61 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vinh; (4) Khu nhà ở thấp tầng tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh; (5) Khu nhà ở liền kề Trung Đô tại phường Trung Đô, thành phố Vinh; (6) Khu nhà ở liền kề, biệt thự và dịch vụ thương mại tại phường Đông Vinh; (7) Tòa nhà dịch vụ, thương mại, căn hộ cao cấp và nhà ở tại số 72, đường Lê Lợi, thành phố Vinh.

⁶ Gồm: (1) Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu - Song Ngư tại thị xã Cửa Lò (Kết luận số 90/KL-TTR ngày 09/7/2026); (2) Dự án Khu đô thị và triển lãm Sông Lam tại phường

- Tập trung thực hiện hoàn thành chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với **07 dự án**⁷ đã có phương án xử lý; trong đó, đối với Dự án Nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, khẩn trương thực hiện Kết luận thanh tra số 27/KL-TTR-P.VIII ngày 04/3/2026 của Thanh tra tỉnh theo thẩm quyền.

- Đối với **16 dự án** nêu tại Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường: Rà soát, đề xuất quan điểm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án xử lý dứt điểm.

- Đối với **11 dự án**⁸ Thanh tra tỉnh đang tiến hành thanh tra: Khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra **trước ngày 10/9/2026**.

3.3. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu xử lý 25 dự án thuộc Đợt 3 Kế hoạch số 01-KH/BCĐ; trong đó, chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra đối với 02 dự án (Khu thể thao và đô thị sinh thái phức hợp tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, nay là phường Vinh Phú và Khu đô thị xi măng Hoàng Mai tại phường Hoàng Mai). Báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ thực hiện trước ngày 30/8/2026.

3.4. Đối với 29 dự án⁹ mới được xem xét, đưa vào danh mục các dự án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo:

- **09 dự án**¹⁰ có vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư không qua đấu giá, đấu

Bến Thủy, thành phố Vinh (Kết luận số 92/KL-TTR ngày 10/7/2026); (3) Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ tại xã Hải Lộc (Kết luận số 146/KLTT-P.VIII ngày 15/7/2026); (4) Dự án Khu chung cư mini Yên Hòa tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh, nay là phường Vinh Hưng (Kết luận số 551/KL-UBND ngày 13/9/2019); (5) Dự án Tổ hợp khách sạn và chung cư cao cấp Mường Thanh tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh (Kết luận số 551/KL-UBND ngày 13/9/2019); (6) Dự án Khu nhà ở chung cư và văn phòng làm việc Thành Vinh tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Kết luận số 546/KL-UBND ngày 16/8/2018 và Kết luận số 551/KL-UBND ngày 13/9/2019).

⁷ Gồm: (1) Dự án Nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên; (2) Dự án Khu resort Bắc Đảo Lan Châu, phường Cửa Lò; (3) Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành; (4) Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, giai đoạn 2; (5) Dự án Khu đô thị hỗn hợp nhà máy xi măng Cầu Đức; (6) Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại 215 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh; (7) Dự án Thủy điện Tiên Phong tại xã Tiên Phong, huyện Quế Phong, nay là xã Quế Phong.

⁸ Gồm: (1) Dự án Khách sạn, văn phòng cho thuê và nhà ở biệt thự tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, nay là phường Trường Vinh; (2) Tòa tháp Eurowindow tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh; (3) Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà chung cư cao tầng và nhà ở liền kề tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh; (4) Dự án Trung tâm thương mại, chung cư cao cấp và nhà ở thương mại tại số 66, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh; (5) Dự án chia lô đất ở dân cư tại xã Nghi Thạch, nay là xã Đông Lộc (Quyết định thanh tra số 665/QĐ-TTR.PII ngày 09/7/2026); (6) Dự án Tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (Quyết định thanh tra số 664/QĐ-TTR ngày 09/7/2026); (7) Dự án Trung tâm thương mại, ki ốt kinh doanh và nhà ở liền kề tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, nay là xã Kim Bảng (Quyết định thanh tra số 663/QĐ-TTR ngày 09/7/2026); (8) Dự án Khu chia lô đất ở (Khu nhà ở thấp tầng) tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, nay là phường Vinh Phú (Quyết định số 677/QĐ-TTR ngày 16/7/2026); (9) Dự án Khu nhà ở thấp tầng tại phường Trung Đô, thành phố Vinh (Quyết định số 681/QĐ-TTR ngày 16/7/2026); (10) Dự án Khu nhà ở chung cư và liền kề cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Quyết định số 679/QĐ-TTr ngày 16/7/2026); (11) Dự án Khu nhà ở dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Quyết định số 680/QĐ-TTr ngày 16/7/2026);

⁹ Thống nhất bổ sung **38/55 dự án** theo đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Báo cáo số 236-BC/ĐU, ngày 05/8/2026. Trong đó, có **09 dự án** đủ điều kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đưa vào danh mục các dự án đã hoàn thành việc xử lý các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; 29 dự án tiếp tục thuộc diện Ban Chỉ đạo 707 theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý.

¹⁰ **Gồm các dự án:** (1) Xây dựng khu điều hành sản xuất tại xã Đông Lộc của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Miền Trung; (2) Xây dựng dây chuyền sản xuất cầu kiện bê tông đúc sẵn tại xã Đông Lộc của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Miền Trung; (3) Hệ thống cấp nước sạch thị xã Hoàng Mai tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai (cũ) của Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai; (4) Khu đô thị và dịch vụ thương mại

thầu: Chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra để có cơ sở xem xét việc áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 nếu đủ điều kiện theo quy định; hoàn thành báo cáo Ban Chỉ đạo **trước ngày 30/9/2026**.

- **02 dự án**¹¹ đã có kết luận thanh tra, không áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16: Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận thanh tra.

- **18 dự án**¹² vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, nội dung vi phạm có tính chất tương tự các dự án tại Kết luận số 1151/KL-TTCTP của Thanh tra Chính phủ: Chỉ đạo rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý của việc đề xuất áp dụng tương tự Kết luận số 1151/KL-TTCTP; xác định cụ thể từng dự án có tình huống, điều kiện pháp lý tương đồng với các dự án được nêu tại Kết luận số 1151/KL-TTCTP, làm cơ sở xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

3.5. Đối với 15 dự án chưa đủ cơ sở đưa vào danh mục theo dõi của Ban Chỉ đạo 707: Giao các sở, ngành tiếp tục rà soát, phân loại để nghiên cứu đề xuất, tham mưu phương án xử lý bảo đảm rõ nội dung vướng mắc, rõ thẩm quyền xử lý, rõ cơ quan chủ trì tham mưu và thời gian hoàn thành. Hoàn thành, báo cáo Ban Chỉ đạo 707 **trước ngày 30/8/2026**.

3.6. Tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, khẩn trương hơn việc rà soát, phân loại các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước còn tồn đọng, khó khăn, vướng mắc kéo dài để xử lý theo thẩm quyền; báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 30/8/2026.

3.7. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo cho Tổ giám sát số 60-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước ngày 13 hằng tháng

tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh (cũ) của Liên danh Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tràng An; (5) Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (cũ) của Công ty TNHH Hải Vân; (6) Khu du lịch sinh thái The German Island tại xã Quỳnh Anh của Công ty TNHH The German Island; (7) Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Hùng Sơn tại xã Vạn An của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn; (8) Khu nhà ở liền kề xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (cũ) của Công ty CP Mía đường Sông Lam; (9) Tổ hợp thương mại dịch vụ SAGOTA tại phường Lê Mao, thành phố Vinh (cũ) của Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam.

¹¹ **Gồm các dự án:** (1) Khu nhà ở tại Nghĩa Tiên, thị xã Thái Hòa (cũ), nay thuộc phường Tây Hiếu; (2) Sân vận động và khu nhà ở tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh (cũ).

¹² **Gồm các dự án:** (1) Khu dân cư chất lượng cao tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (cũ) của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng tổng hợp Miền Trung; (2) Mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh (cũ) của Công ty CP Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt - Lào; (3) Khu nhà ở tại phường Trường Vinh của Liên danh Công ty Cổ phần Him Lam Nghệ An và Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Trống Đồng; (4) Khu nhà ở hỗn hợp tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (cũ) của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Thành; (5) Khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh của Công ty TNHH Phước Tài; (6) Khu nhà ở mới Yên Hòa tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh (cũ) của Công ty CP Doanh nghiệp trẻ; (7) Khu nhà ở và Trung tâm thương mại Ba Đình tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc (cũ) của Công ty Xây dựng Ba Đình số 2; (8) Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh (cũ) của Công ty CP Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt - Lào; (9) Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (cũ) của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn; (10) Khu dân cư và dịch vụ du lịch thương mại tại xã Quỳnh Di, thị xã Hoàng Mai (cũ) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển HVT; (11) Tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở tổng hợp TECCO Con Cuông của Công ty CP Phát triển đô thị Vinh; (12) Khu nhà ở xã hội và dịch vụ tổng hợp tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh (cũ) của Công ty CP TECCO Hà Nội; (13) Khu nhà ở dịch vụ tổng hợp tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc (cũ) của Công ty CP Bất động sản Âu Lạc; (14) Khu nhà ở tại khu vực Đồng Nội tại xã Quỳnh Phú của Công ty TNHH Kỹ nghệ Đại Bách Khoa; (15) Khu đô thị thương mại và dịch vụ tổng hợp tại xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu (cũ) của Công ty TNHH Oileco NQ; (16) Khu dân cư Golden City 5 tại phường Vinh Phú của Công ty CP Golden City; (17) Khu đô thị Anh Sơn tại xã Anh Sơn của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam; (18) Khu nhà ở đô thị Sơn Hà tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh (cũ) của Công ty CP Xây dựng Sơn Hà.

(qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy); trong đó cập nhật, bổ sung các nội dung thể hiện kết quả thực hiện đối với từng dự án đã được xác định hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

4. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng hợp, tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về việc đưa các dự án đã hoàn thành xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ra khỏi danh mục theo dõi của Ban Chỉ đạo; đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện tại phiên họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo;
- Các Phó Trưởng ban và thành viên BCD;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
kiêm
THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Lê Văn Giáp