

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành tại buổi làm việc về triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 06/2/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đã chủ trì buổi làm việc về triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS ở các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An với đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Ban QLDA DD&CN).

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên tham gia buổi làm việc; Để đảm bảo tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án giai đoạn 01 trước ngày 30/8/2026 và chuẩn bị hiệu quả triển khai các dự án giai đoạn 02; Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 599-CV/TU ngày 12/02/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì rà soát 10 điểm trường đang đầu tư giai đoạn 1, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nội dung: đánh giá số lượng, tỷ lệ học sinh các xã biên giới sẽ được vào học tại các trường; giải pháp cụ thể đảm bảo tất các cháu ở xã biên giới trong độ tuổi đi học đều được đến trường, trong đó có cả phương án cho các cháu học nội trú và các cháu không học nội trú; chú ý việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới cần tính toán đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho cả học sinh và thầy, cô giáo (ăn, ở, sinh hoạt, hoạt động văn hoá, thể dục thể thao), bố trí đủ thầy cô giáo giảng dạy cho học sinh, hoàn thành báo cáo trước ngày 26/02/2026.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án nâng cấp hệ thống các trường trung học phổ thông khu vực các xã biên giới để tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học sinh phổ thông của các xã biên giới học tập, phát triển toàn diện. Đồng thời có phương án để các cháu ở các xã biên giới sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục được học trung học phổ thông; Hoàn thành báo cáo trong quý I/2026

- Chịu trách nhiệm khâu nối với các Bộ, ngành để nắm bắt kế hoạch, phối hợp làm việc; Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, và các xã biên giới khảo sát, xác định vị trí xây dựng trường học, quy mô đầu tư, tham mưu kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1092/VPCP-KGVX ngày 03/02/2026 về việc Khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền tỉnh Nghệ An giai đoạn 2 trong tháng 2/2026

2. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Ban Quản lý dự án DD&CN khẩn trương khảo sát, thống nhất lựa chọn vị trí và trình phê duyệt, chấp thuận địa điểm xây dựng các điểm trường giai đoạn 02 đảm bảo tiến độ.



- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh, hướng dẫn các đơn vị triển khai các nội dung liên quan để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo tăng cường công tác thi công xây dựng các điểm trường. Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và định kỳ báo cáo tiến độ triển khai các dự án cho UBND tỉnh. Hoàn thành công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 01 trình phê duyệt trước **ngày 23/02/2026**.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ trì, hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị liên quan và địa phương về: thủ tục đền bù GPMB, các thủ tục về đất đai, chuyển đổi các loại đất, khảo sát các nguồn mỏ vật liệu xây dựng tại các địa phương phục vụ dự án. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án và các mỏ vật liệu đặc thù phục vụ dự án trường học các xã biên giới. Hoàn thành trước **ngày 22/02/2026**.

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục về áp dụng cơ chế đặc thù nguồn nguyên vật liệu phục vụ dự án theo quy định tại Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính Phủ về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật địa chất và khoáng sản năm 2024 đối với vật liệu đưa vào xây dựng các trường liên cấp biên giới đảm bảo đúng quy định hiện hành.

4. Sở Tài Chính

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh giải pháp cấp kinh phí kịp thời cho các xã để chi trả tiền đền bù, GPMB theo phương án đã được phê duyệt đảm bảo bàn giao hoàn toàn mặt bằng sạch để thi công. Hoàn thành trước **ngày 01/3/2026**

- Tập trung công tác thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 06 dự án (Hạnh Lâm, Na Ngoi, Bắc Lý, Keng đu, Quế Phong, Môn Sơn) trước **ngày 23/02/2026**, 04 dự án (Anh Sơn, Tam Thái, Tri Lễ, Nhôn Mai) trước **ngày 28/02/2026**.

- Chủ trì, tham mưu phân bổ nguồn vốn Trung ương, bố trí nguồn vốn đối ứng để thực hiện các dự án cả 2 giai đoạn. Trường hợp cần thiết chủ động phối hợp làm việc với các Bộ, ngành để đề xuất bố trí vốn bổ sung cho các dự án theo danh mục các điểm trường đã được phê duyệt giai đoạn 01. Dự thảo các nội dung đề xuất tham mưu về cơ chế chính sách đặc thù cho dự án trình các Bộ, ngành.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, các xã biên giới tổ chức đẩy nhanh tiến độ thi công các trường giai đoạn 01 đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Động viên các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, trang thiết bị máy móc để triển khai thi công xuyên Tết Nguyên Đán kịp tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và các xã biên giới khẩn trương thành lập Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, khảo sát lựa chọn địa điểm các điểm trường giai đoạn 2 phù hợp với các quy định, thuận lợi cho đầu tư dự án, và đảm bảo an toàn (đặc biệt lưu ý các điều kiện an toàn về địa chất, thủy văn đối với công trình). Báo cáo kết quả lựa chọn địa điểm đầu tư trước **ngày 03/3/2026**.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc Tổ chức Lễ khởi công Xây dựng trường học tại các xã biên giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2 trong tháng 2/2026 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



6. Các Sở, ngành và các xã biên giới liên quan

- Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan đến dự án khi có yêu cầu, đề xuất.

- UBND các xã có dự án: Phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý dự án DD&CN triển khai các thủ tục chuẩn bị dự án đúng tiến độ; Tập trung nguồn lực, bố trí Lãnh đạo và cán bộ có năng lực để kịp thời hỗ trợ Chủ đầu tư và các nhà thầu khi có đề nghị.

UBND tỉnh thông báo các sở, ngành, đơn vị biết để triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành dự hợp;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, CN (MT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Hoàng Vĩnh Trường

