

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An
tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với một số chủ đầu tư là UBND cấp xã
để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
năm 2026 của Tổ công tác số 1**

Ngày 06/7/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chủ trì buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các chủ đầu tư là UBND các xã, phường để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của Tổ công tác số 1; tham dự có Lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Đảng ủy, UBND các xã Đô Lương, Văn Hiến, Văn Kiêu, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Thuận Trung, Phúc Lộc, Quảng Châu, Minh Châu, Đức Châu, Quỳnh Lưu.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành phần tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận như sau:

Đánh giá cao sự nỗ lực của các chủ đầu tư là UBND các xã thuộc Tổ công tác số 1, đã tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các dự án, thực hiện các giải pháp để thúc đẩy và giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 30/6/2026, đã giải ngân được 1.196,010/1.590,572 tỷ đồng (đạt 75%). Bên cạnh đó, UBND các xã cũng đã thực hiện tốt công tác thu ngân sách địa phương, đặc biệt là các nguồn thu từ đất; đã quan tâm thúc đẩy công tác lập Quy hoạch chung xã, quy hoạch quỹ đất để đầu tư tạo nguồn thu cho ngân sách các năm tiếp theo.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao năm 2026, thời gian tới, đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tích cực, chủ động phối hợp, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Đối với các chủ đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026, Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 24/01/2026 và Công văn số 401/TTg-KTTH ngày 13/4/2026, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Tập trung rà soát các khối lượng công việc còn lại của các dự án; chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị liên quan thi công xây dựng hoàn thành công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng theo đúng quy định.



- Tập trung bố trí nhân lực để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ giải quyết các hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai... thuộc thẩm quyền; rà soát các dự án được chuyển giao từ UBND cấp huyện, cấp xã trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; kịp thời có văn bản kiến nghị, đề xuất xử lý các tồn tại, vướng mắc gửi về các sở, ban, ngành liên quan để được hướng dẫn, tham mưu xử lý theo đúng quy định; đồng thời gửi về Sở Tài chính để theo dõi.

- Khi dự án, hạng mục công trình hoặc khối lượng công việc đã đủ điều kiện để giải ngân vốn đầu tư công, phải kịp thời thực hiện hồ sơ, thủ tục để giải ngân trong thời gian sớm nhất có thể (không để dồn hồ sơ, cuối kỳ mới thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân) và đảm bảo hoàn thành giải ngân tất cả vốn đầu tư công kéo dài sang năm 2026, vốn đầu tư công năm 2026 đúng thời hạn quy định. Đối với các trường hợp không còn nhu cầu sử dụng vốn, khẩn trương rà soát, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh lại nguồn vốn của dự án.

- Báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 30/8/2026 gửi về Sở Tài chính **trước ngày 05/9/2026** để tổng hợp, tham mưu tổ chức kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 2) của Tổ công tác số 1.

1.2. Đối với Đảng ủy, UBND các xã:

- Đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc cùng UBND xã để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao năm 2026 trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác lập Quy hoạch chung xã trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Đồng thời rà soát, nghiên cứu các vị trí phù hợp (bám sát khu dân cư hiện hữu, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kết nối giao thông, bảo tồn và phát triển đất trồng lúa...) đề xuất quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá, tạo quỹ đất và nguồn thu cho ngân sách địa phương.

- Kịp thời rà soát, có văn bản báo cáo, kiến nghị, đề xuất về các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc ở địa phương gửi về các sở, ban, ngành để được xem xét, tham mưu xử lý theo quy định.

1.3. Đối với các sở, ban, ngành, theo chức năng nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết (hoặc tham mưu xử lý) các kiến nghị đề xuất trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ đầu tư (trừ các nội dung đã được ban hành quy trình thủ tục hành chính); tuyệt đối không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Một số nội dung cụ thể như sau:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tham mưu xử lý các kiến nghị, đề xuất về bảng giá đất, về sử dụng đất công ích và hoa lợi công sản, về phân cấp phê duyệt trích đo các dự án, lô đất có diện tích nhỏ, về phân chia thừa kế, về khó khăn, vướng

mắc trong giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai, về sử dụng khoáng sản làm vật liệu thi công xây dựng công trình...

- Sở Xây dựng xem xét, tham mưu xử lý các kiến nghị, đề xuất về đơn giá xây dựng cơ bản, về lập Quy hoạch chung, về quy hoạch khu đất để đấu giá, về xử lý các khu vực đã được đề nghị tài trợ quy hoạch từ lâu nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chậm...

- Sở Tài chính xem xét, tham mưu xử lý các kiến nghị về điều chỉnh dự án, về điều chỉnh nguồn vốn dự án, về xử lý các dự án được chuyển giao từ UBND cấp huyện, cấp xã trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp...

2. Đối với dự án Tuyến đường tránh QL 1A đoạn Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn- Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu

- Giao UBND xã Quỳnh Lưu khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ đấu nối giao thông với QL.1A; làm việc với Điện lực Quỳnh Lưu, Điện lực Nghệ An để thống nhất phương án và hoàn thiện hồ sơ di dời đường điện trung thế; trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

- Giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương, theo chức năng nhiệm vụ, kịp thời xem xét, hướng dẫn UBND xã Quỳnh Lưu thực hiện các nội dung này theo đúng quy định.

Thông báo để các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng quy định. Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các tồn tại, vướng mắc, phát sinh (nếu có); tham mưu tổ chức kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 2) của Tổ công tác số 1 trước ngày 15/9/2026. /.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các thành phần tham dự buổi làm việc;
- Các chủ đầu tư thuộc Tổ công tác số 1¹;
- Sở Công Thương;
- Điện lực Nghệ An, Điện lực Quỳnh Lưu;
- Các Phòng NN, CN, KT;
- Lưu: VT, CN(N.A.Tuấn).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Thái Minh Tuấn

¹ Các chủ đầu tư, gồm:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị: Công an tỉnh, Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.
- UBND các xã: Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Hùng Châu, Minh Châu, Tân Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Phú, Quỳnh Tam, Quỳnh Anh, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng, Đông Lộc, Nghi Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Phúc Lộc, Văn Kiêu, Đô Lương, Văn Hiến, Lương Sơn, Bạch Ngọc, Thuận Trung, Bạch Hà.