

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ chính trị về chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Thực hiện chương trình công tác tháng 7, ngày 24/7/2026, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ chính trị về chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc, tham dự có thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (theo Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh); Chủ tịch UBND các xã biên giới và đại diện nhà thầu thi công các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, chủ đầu tư, ý kiến của các nhà thầu thi công và các đại biểu tham dự, Đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kết luận như sau:

Để bảo đảm hoàn thành các dự án giai đoạn thí điểm trước ngày 26/8/2026 theo đúng yêu cầu; Đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã biên giới đất liền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

I. Nhiệm vụ chung

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung tối đa mọi nguồn lực, hỗ trợ, tạo điều kiện, đồng hành cùng chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 28/5/2026 của Chính phủ; Công điện số 42/CD-TTg ngày 23/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 50/CD-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 11653/BXD-GĐ ngày 27/7/2026 của Bộ Xây dựng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.



1. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư và hiệu quả sử dụng công trình; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án; rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục trong tất cả các giai đoạn đầu tư, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

- Phát động **Chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm** thi công hoàn thành các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Nghệ An; tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, thường xuyên bám sát hiện trường; huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị; tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, bám sát đường găng tiến độ, không để gián đoạn thi công.

- Xây dựng kế hoạch, biểu tiến độ chi tiết đối với từng dự án, từng hạng mục công trình và từng gói thầu; phân công rõ trách nhiệm, xác định cụ thể các mốc hoàn thành của từng hạng mục. Tổ chức rà soát tiến độ hằng ngày; trường hợp có nguy cơ chậm tiến độ phải chủ động điều chuyển nhân lực, máy móc, thiết bị giữa các dự án hoặc giữa các gói thầu để bù tiến độ, tuyệt đối không để công trình chậm do thiếu nguồn lực.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch nghiệm thu đối với từng hạng mục công trình; tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đưa vào khai thác các hạng mục bảo đảm đầy đủ yêu cầu về chất lượng, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các điều kiện theo quy định.

- Khẩn trương tổ chức mua sắm, lắp đặt trang thiết bị dạy học, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt nội trú và các trang thiết bị cần thiết khác, bảo đảm các trường đủ điều kiện đưa vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành xây dựng, phục vụ năm học 2026-2027.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các tuyến đường kết nối đến các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận hành lâu dài của nhà trường; ưu tiên các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; định kỳ hằng tuần, hằng tháng và đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp đầy đủ tình hình triển khai, tiến độ thi công, khối lượng thực hiện, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và các sở chuyên ngành để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời xây dựng biểu mẫu báo cáo thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và rút ngắn thời gian tổng hợp.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong việc triển khai mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp; xây dựng phương án bố trí, sắp xếp học sinh phù hợp với điều kiện thực tế, thực hiện điều chuyển học sinh các điểm trường THCS về học tập tại các trường phổ thông nội trú liên cấp, đồng thời rà soát, sắp xếp, giảm các điểm trường lẻ cấp tiểu học theo lộ trình, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định.

- Khẩn trương rà soát, xác định số lượng học sinh; xây dựng phương án tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đánh giá tình hình thừa, thiếu để có phương án điều động, sắp xếp theo quy định; tổ chức tập huấn về công tác quản lý, vận hành trường nội trú và kịp thời hướng dẫn công tác chuyên môn, quản lý nội trú, bán trú trước khi bước vào năm học mới.

- Khẩn trương xây dựng phương án quản lý, vận hành, sử dụng lâu dài đối với các trường sau đầu tư; bảo đảm duy trì hiệu quả hoạt động của các trường, nâng cao chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc, quản lý học sinh nội trú; thực hiện tốt công tác bảo trì công trình, quản lý và khai thác tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình trường biên giới theo hướng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

- Khẩn trương xây dựng phương án quản lý, vận hành, sử dụng lâu dài đối với các trường sau đầu tư; bảo đảm duy trì hiệu quả hoạt động của các trường, nâng cao chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc, quản lý học sinh nội trú; thực hiện tốt công tác bảo trì công trình, quản lý và khai thác tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương

rà soát, cân đối, tham mưu bố trí nguồn vốn để đầu tư các tuyến đường kết nối đến các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, bảo đảm đáp ứng yêu cầu vận hành lâu dài của nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với 11 dự án giai đoạn tiếp theo; rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng thẩm định; tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định và tiến độ yêu cầu.

- Chủ động hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế tài chính, quản lý, thanh toán, quyết toán và giải ngân vốn đầu tư; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung vượt thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

4. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu do Bộ Xây dựng ban hành; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đối với giai đoạn 2; bảo đảm các dự án được thực hiện đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung, giá vật liệu xây dựng; kịp thời hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh và an toàn công trình.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công và chính quyền địa phương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các tuyến đường kết nối vào Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương rà soát nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và các rủi ro thiên tai tại khu vực các công trình; hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, hướng dẫn chuyên môn, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn thi công và phòng, chống thiên tai; không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai; khẩn trương hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) và các thủ tục liên quan; chủ động tham mưu UBND tỉnh áp dụng các cơ chế đặc thù theo quy định để rút ngắn thời gian thực hiện, tuyệt đối không để các thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, chủ đầu tư và các địa phương xây dựng phương án điều phối, ưu tiên nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn về khai thác, vận chuyển và cung ứng vật liệu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đất đắp, đá xây dựng, cát xây dựng hoặc các loại vật liệu thiết yếu khác làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Chủ động tham mưu áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách của Luật Địa chất và Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành để đẩy nhanh việc cấp phép, nâng công suất khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án; kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình khai thác, vận chuyển và cung ứng vật liệu.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển và cung ứng vật liệu xây dựng; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá, không thực hiện đúng cam kết cung ứng và các hành vi vi phạm khác làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã biên giới và chủ đầu tư rà soát, đánh giá nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và các rủi ro thiên tai khác tại khu vực các công trình; kịp thời hướng dẫn, triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

6. Các xã biên giới đất liền

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương; thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc đất, bố trí quỹ đất, vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục có liên quan (nếu có) theo quy định; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân

đồng thuận, ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 2.

- Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí học sinh, chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các điều kiện cần thiết để các trường đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học 2026-2027.

- Chủ động phối hợp, làm việc với các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động của nhà trường, trong đó có dịch vụ nấu ăn; ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương, đồng thời bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Huy động và phát huy tối đa các nguồn lực của địa phương; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nhân lực, vật lực, vận chuyển vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ thi công; không để phát sinh các vụ việc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Phát động phong trào phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, nhà thầu, cán bộ, giáo viên và Nhân dân địa phương tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, sắp xếp trang thiết bị và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các trường đi vào hoạt động; góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung tay thực hiện nhiệm vụ tại các xã miền núi, biên giới.

7. Đối với các nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn

- Các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình triển khai thực hiện; huy động tối đa nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ; bám sát đường găng tiến độ, quyết tâm hoàn thành các dự án đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Người đứng đầu các nhà thầu chịu trách nhiệm trực tiếp trước chủ đầu tư và trước pháp luật về tiến độ, chất lượng, an toàn thi công đối với phần việc được giao; chủ động xây dựng phương án tổ chức thi công khoa học, linh hoạt, kịp thời bổ sung nhân lực, thiết bị khi có nguy cơ chậm tiến độ; không để xảy ra tình trạng thiếu nhân lực, vật tư, thiết bị làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng và quy định của pháp luật; thường xuyên bám sát hiện trường, kịp thời hướng dẫn, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, tuyệt đối không để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình hoặc kéo dài thời gian thi công.

- Ưu tiên tập trung nguồn lực hoàn thành các hạng mục thiết yếu phục vụ dạy học, nội trú, cấp điện, cấp nước, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật để đưa công trình vào vận hành trước ngày **26/8/2026**; các hạng mục còn lại hoàn thành đồng bộ chậm nhất trước ngày **30/9/2026**.

- Chủ động phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay để xem xét, giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

- Trường hợp nhà thầu không bảo đảm tiến độ, chất lượng theo cam kết hoặc không chấp hành yêu cầu điều hành của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền; UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan biết và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT VX UBND tỉnh;
- CVP, PCVP VX UBND tỉnh;
- Thành viên BCD và Tổ giúp việc theo Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh
- Các Sở, ngành được giao nhiệm vụ;
- Đảng ủy, UBND các xã biên giới;
- Các nhà thầu thi công;
- Các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát;
- Lưu: VT, CN (TP, V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Hồ Đức Tuấn