

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 tại buổi làm việc kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Ngày 23/7/2026, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 chủ trì buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các đơn vị, địa phương là chủ đầu tư các dự án đầu tư công thuộc Tổ công tác số 2 phụ trách, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh; UBND các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò; Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An.

Sau khi nghe báo cáo, giải trình của các chủ đầu tư, ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành phần tham dự buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2, có ý kiến như sau:

Qua báo cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến thời điểm tra, các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường là chủ đầu tư các dự án đầu tư công thuộc Tổ công tác số 2, đã tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các dự án, thực hiện các giải pháp để thúc đẩy và giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (gồm vốn kế hoạch và vốn kéo dài) của Tổ là 35,94% đang ở mức thấp hơn trung bình cả tỉnh, nhất là tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài (đạt 11,98%). Số lượng vốn còn lại chưa giải ngân của các chủ đầu tư còn rất lớn, trong khi thời gian giải ngân không còn nhiều.

Trên quan điểm xác định mục tiêu giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là tiêu chí để đánh giá, xếp loại người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân, đảm bảo giải ngân 100% vốn năm 2026, đề nghị các sở, ngành, địa phương là chủ đầu tư thuộc Tổ công tác số 2, tích cực, chủ động phối hợp, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Đối với các chủ đầu tư:

- Tập trung rà soát các khối lượng công việc còn lại của các dự án; chủ động xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện và giải ngân hàng tuần, hàng tháng; theo dõi, đôn đốc nhà thầu, đơn vị liên quan, thực hiện đúng theo kế hoạch chi tiết đã xây dựng; khẩn trương thi công xây dựng hoàn thành công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng theo đúng quy định. Báo cáo cam kết tiến độ giải ngân, gửi Sở Tài chính,

Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thường trực Tổ công tác số 2) để theo dõi, đôn đốc.

- Tập trung bố trí nhân lực để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ giải quyết các hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai... thuộc thẩm quyền; rà soát các dự án được chuyển giao từ UBND cấp huyện, cấp xã trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; kịp thời có văn bản kiến nghị, đề xuất xử lý các tồn tại, vướng mắc gửi về các sở, ban, ngành liên quan để được hướng dẫn, tham mưu xử lý theo đúng quy định; đồng thời gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi.

- Khi dự án, hạng mục công trình hoặc khối lượng công việc đã đủ điều kiện để giải ngân vốn đầu tư công, phải kịp thời thực hiện hồ sơ, thủ tục để giải ngân trong thời gian sớm nhất có thể (không để dồn hồ sơ, cuối kỳ mới thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân) và đảm bảo hoàn thành giải ngân tất cả vốn đầu tư công kéo dài sang năm 2026, vốn đầu tư công năm 2026 đúng thời hạn quy định. Đối với các trường hợp không còn nhu cầu sử dụng vốn, khẩn trương rà soát, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh lại nguồn vốn của dự án.

- Báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 10/8/2026 gửi về Sở Nông nghiệp trước ngày 12/8/2026 để tổng hợp, tham mưu tổ chức kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 2) của Tổ công tác số 2.

2. Đối với Đảng ủy, UBND các xã, phường thuộc Tổ công tác số 2:

- Đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc cùng UBND xã, phường để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao năm 2026 trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác lập Quy hoạch chung xã trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Đồng thời rà soát, nghiên cứu các vị trí phù hợp (bám sát khu dân cư hiện hữu, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kết nối giao thông, bảo tồn và phát triển đất trồng lúa...) đề xuất quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá, tạo quỹ đất và nguồn thu cho ngân sách địa phương.

- Kịp thời rà soát, có văn bản báo cáo, kiến nghị, đề xuất về các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc ở địa phương gửi về các sở, ban, ngành để được xem xét, tham mưu xử lý theo quy định.

- Đối với kiến nghị chuyển giao nhiệm vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án cho UBND các phường làm chủ đầu tư. Giao UBND các phường rà soát danh sách các công trình, dự án trước đây do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh triển khai thực hiện còn dở dang trên địa bàn, đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 05/8/2026 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định.

3. Đối với các sở, ban, ngành, theo chức năng nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết (hoặc tham mưu xử lý) các kiến nghị đề xuất trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ đầu tư (trừ các nội dung đã được ban hành quy trình thủ tục hành chính); tuyệt đối không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Một số nội dung cụ thể như sau:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tham mưu xử lý các kiến nghị, đề xuất về bảng giá đất; khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai, sử dụng khoáng sản làm vật liệu thi công xây dựng công trình... Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các tồn tại, vướng mắc, phát sinh (nếu có); tham mưu tổ chức kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 2) của Tổ công tác số 2 **trước ngày 15/8/2026**.

- Sở Xây dựng xem xét, tham mưu xử lý các kiến nghị, đề xuất về đơn giá xây dựng cơ bản, lập quy hoạch chung, quy hoạch khu đất để đấu giá.

- Sở Tài chính xem xét, tham mưu xử lý các kiến nghị về đề xuất hỗ trợ khác khi thực hiện các dự án trên địa bàn các xã, phường; điều chỉnh nguồn vốn dự án, xử lý các dự án được chuyển giao từ UBND cấp huyện, cấp xã trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp...

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 tại cuộc làm việc, kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. UBND tỉnh thông báo để các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các thành phần tham dự buổi làm việc;
- Các chủ đầu tư thuộc Tổ công tác số 2¹;
- Lưu: VT, CN, NN (TP, N.Toàn).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Thanh Tùng

¹ Các chủ đầu tư, gồm:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An.
- UBND 19 xã, phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc.