

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số: 15 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 04 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải
tại buổi làm việc để rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng các
trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các
xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh**

Sáng ngày 03/8/2026, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã biên giới; Giám đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và ý kiến của các đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận như sau:

Dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách, được Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ, công việc quan trọng. Đây là nhiệm vụ yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng, nhân công, tổ chức thi công và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện một số công trình vẫn chưa đảm bảo yêu cầu.

Để bảo đảm hoàn thành 10 dự án giai đoạn thí điểm trước **ngày 30/8/2026**, 11 dự án giai đoạn 2 **trước ngày 30/8/2027** theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ

trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã biên giới đất liền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

I. Nhiệm vụ chung

Các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động xử lý hoặc hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến dự án, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 28/5/2026 của Chính phủ; Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, **Thông báo số 701/TB-UBND ngày 30/7/2026 của UBND tỉnh** và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; huy động tối đa nguồn lực, bám sát hiện trường, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ yêu cầu, kịp thời phục vụ năm học 2026 - 2027; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện.

II. Một số nhiệm vụ cụ thể

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư và hiệu quả sử dụng công trình; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án; rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục trong các giai đoạn đầu tư, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình đầu tư xây dựng.

- Chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị; thường xuyên bám sát hiện trường; phối hợp với các lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội) hỗ trợ triển khai thi công; tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, bám sát đường găng tiến độ, không để gián đoạn thi công. Xây dựng biểu tiến độ chi tiết theo từng dự án, từng hạng mục, từng gói thầu; rà soát tiến độ hằng ngày, kịp thời điều chuyển nhân lực, thiết bị giữa các công trình khi cần thiết để bù tiến độ; yêu cầu hoàn thành các hạng mục chính đưa vào phục vụ năm học 2026-2027 trước ngày **26/8/2026**, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày **30/9/2026**.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu theo từng hạng mục; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện nguyên tắc **thi công đến đâu, nghiệm thu, thanh toán đến đó**; chỉ đưa vào khai thác, sử dụng các hạng mục bảo đảm đầy đủ yêu cầu về chất lượng, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các điều kiện theo quy định; đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến ngày **30/8/2026 đạt 93%**.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các xã biên giới khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công **11 trường giai đoạn 2** trước ngày **20/8/2026**; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ nghiêm quy định và các cơ chế, chính sách đặc thù. Quá trình áp dụng hình thức chỉ định thầu phải bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn đúng nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng được tiến độ và chất lượng công trình. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi qua hành vi dàn xếp, thông thầu gây thất thoát, lãng phí tài sản và ngân sách nhà nước.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; định kỳ hằng tuần, hằng tháng và khi có yêu cầu, tổng hợp đầy đủ tình hình triển khai, tiến độ thi công, khối lượng thực hiện, kết quả giải ngân, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và các Sở chuyên ngành để theo dõi, chỉ đạo; xây dựng **biểu mẫu báo cáo thống nhất**, hàng tuần gửi Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND các xã biên giới và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 701/TB-UBND ngày 30/7/2026 của UBND tỉnh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về tuyển sinh, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác, bảo đảm các trường tổ chức khai giảng và đi vào hoạt động ổn định từ năm học 2026-2027.

3. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức kiểm tra hiện trường định kỳ và đột xuất; kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án; kịp thời báo cáo, tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

4. Các xã biên giới đất liền

- Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã biên giới đất liền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; phát huy vai trò của các lực lượng tại địa phương trong việc hỗ trợ triển khai dự án, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc đất, bố trí quỹ đất và hoàn thiện các thủ tục có liên quan (nếu có) **trước ngày 15/8/2026**, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch để khởi công 11 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2 **trước ngày 20/8/2026** theo đúng quy định.

5. Đối với các nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát

- Tập trung tối đa nguồn lực, huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công; áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thi công; tăng ca, tăng kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập kết đầy đủ vật tư, không để gián đoạn thi công; xây dựng tiến độ chi tiết theo ngày, theo tuần đối với từng hạng mục, bám sát đường găng tiến độ; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục nghiệm thu, thanh toán theo quy định, thực hiện nguyên tắc thi công đến đâu, nghiệm thu, thanh toán đến đó; bảo đảm hoàn thành các hạng mục chính để đưa vào phục vụ năm học 2026-2027 **trước ngày 26/8/2026** và hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại **trước ngày 30/9/2026**.

- Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ đầu tư và trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và việc thực hiện các cam kết đối với phần việc được giao; trường hợp không hoàn thành các mốc tiến độ đã cam kết, để xảy ra vi phạm về chất lượng, an toàn công trình hoặc vi phạm các quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định, đồng thời bị xem xét, đánh giá năng lực, uy tín khi tham gia thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh (*kèm theo danh sách các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát*).

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tại buổi làm việc rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan biết và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án./. 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Chủ tịch, PCT VX UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành được giao nhiệm vụ;
- Đảng uỷ, UBND các xã biên giới;
- Các nhà thầu thi công;
- Các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát;
- Lưu: VT, CN (TP, V).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Hồ Đức Tuấn

DANH SÁCH NHÀ THẦU XÂY LẮP
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG LIÊN CẤP TH&THCS CÁC XÃ BIÊN GIỚI MIỀN
NÚI TỈNH NGHỆ AN

STT	TÊN TRƯỜNG	TÊN NHÀ THẦU
1	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Nhôn Mai	Công ty CP Xây dựng và Thương mại Khải Hoàn Địa chỉ: Số nhà 16, Ngõ 268, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hải Hoàng Linh Địa chỉ: Số 20, đường Phan Văn Chí, Xóm Mỹ Thượng, Phường Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng La Giang Địa chỉ: 234/60/7 Lê Đức Thọ, Phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Lương Địa chỉ: Số 33, LK01, Đại lộ Lê Nin, xóm 20, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An Công ty Cổ phần xây dựng Mạnh Thái Địa chỉ: Số 2, Đường Ngô Gia Tự, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An Công ty cổ phần tập đoàn DKNEC Địa chỉ: Số 105 phố Hoàng Văn Thái, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội
2	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Na ngòi	Tổng Công ty Thành An Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
3	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Keng Đu	Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Tân Bình Mạnh Địa chỉ: Tòa nhà Cửa Tiền Phố (Nhà thương mại A), Khu đô thị Cửa Tiền, Khối Cửa Tiền, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty cổ phần Xây dựng Ngân An Địa chỉ: Số 26, đường Trường Tiến, khối 16, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty cổ phần Mai Vinh Địa chỉ: Số 175, đường Lê Hoàn, khối Yên Vinh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty cổ phần tư vấn và Xây dựng Thái Bảo Địa chỉ: Số nhà 28A, ngõ 68, đường Nguyễn Sỹ Sách, khối Minh Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
4	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Môn Sơn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Nghệ An Địa chỉ: Số 45, khối 3, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Công ty TNHH Hồng Đào Địa chỉ: Nhà ông Đào, Khối 3, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

		Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 30.9. Địa chỉ: số 59, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Vinh, tỉnh Nghệ An
5	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Bắc Lý	Công ty TNHH Thịnh Hưng Địa chỉ: Số 96, đường Trần Phú, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
6	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Tam Thái	CÔNG TY TNHH MẠNH PHÚ Địa chỉ: Số 90 đường Trần Phú, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An CÔNG TY TNHH MẠNH PHÁT Địa chỉ: Khu Đô thị Vinh Riverside SH12, đường Dũng Quyết, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An CÔNG TY TNHH CÔNG SON Địa chỉ: Khối 20, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÂN AN Địa chỉ: Số 26, đường Trường Tiến, khối 16, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. CÔNG TY CỔ PHẦN MAI VINH Địa chỉ: Số 175, đường Lê Hoàn, khối Yên Vinh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
7	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Quế Phong	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Việt. Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Tecco A, đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An Công ty TNHH Minh Quang. Địa chỉ: Thôn 1 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Công ty TNHH xây dựng và thương mại Xuân Hưng. Địa chỉ: Thôn Yên Tây, xã Quỳnh Anh, Nghệ An Công ty CP xây dựng Mạnh Thái. Địa chỉ: Số 2 Ngô Gia Tự, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An
8	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Tri Lễ	Công ty cổ phần Tây An Địa chỉ: 139 Phạm đình toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An Công TNHH Mạnh Phát Địa chỉ: Khu đô thị Vinh Riverside SH12, đường Dũng Quyết, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An Công ty CP xây dựng Mạnh Thái. Địa chỉ: Số 2 Ngô Gia Tự, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An
9	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Hạnh Lâm	Công ty Cổ phần xây lắp Tân Thắng. Địa chỉ: Khối 7, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Công ty Cổ phần xây dựng và tu bổ di tích Hà Nội. Địa chỉ: Số 8A BT3 khu đô thị Xa La, phường Hà Đông thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Đức Nga. Địa chỉ: Xóm 4, xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An.

		Công ty Cổ phần xây dựng Mạnh Thái. Địa chỉ: Số 2 Ngô Gia Tự, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An
10	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Anh Sơn	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ Việt Anh. Địa chỉ: Nhà số 1, ngách 5/2A, đường Nguyễn Công Trứ, phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Á. Địa chỉ: Số 56B, đường Nguyễn Thiếp, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An Công ty CP Xây dựng Mạnh Thái Địa chỉ: Số 2, đường Ngô Gia Tự, phường Vinh Hưng

**DANH SÁCH NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ BVTC VÀ DỰ TOÁN
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG LIÊN CẤP TH&THCS CÁC XÃ BIÊN GIỚI
MIỀN NÚI TỈNH NGHỆ AN**

STT	TÊN TRƯỜNG	TÊN NHÀ THẦU THIẾT KẾ
1	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Nhôn Mai	Công ty TNHH Hưng Minh Architects Địa chỉ: 11/2 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An Viện quy hoạch tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cánh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
2	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Na ngòi	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Nghệ An Địa chỉ: Số 87, đường Lý Tự Trọng, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.
3	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Keng Đu	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng HDT Địa chỉ: 96 Tô Ngọc Vân, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
4	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Môn Sơn	Công ty cổ phần kiến trúc QTA Địa chỉ: P221, nhà B3, chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, khối Trung Hợp, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
5	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Bắc Lý	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Lam Hồng Địa chỉ: 50 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
6	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Tam Thái	Viện kiến trúc quốc gia Địa chỉ: Số 389 phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, TP HÀ NỘI, Việt Nam.
7	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Quế Phong	Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại 136 Địa chỉ: Số 8, đường V.I.Lê Nin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
8	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Tri Lễ	Công ty CP Tư Vấn Quản Lý Dự Án Xây Dựng Miền Trung Địa chỉ: Số 167, Nguyễn Trường Tộ, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
9	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Hạnh Lâm	Viện QH – KT Nghệ An Địa chỉ: KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - TP Vinh - tỉnh Nghệ An
10	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Anh Sơn	Viện Kiến trúc quốc gia Địa chỉ: Số 389 phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, Việt Nam.

**DANH SÁCH NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG LIÊN CẤP TH&THCS CÁC XÃ BIÊN GIỚI MIỀN
NÚI TỈNH NGHỆ AN**

STT	TÊN TRƯỜNG	TÊN NHÀ THẦU THIẾT KẾ
1	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Nhôn Mai	Công ty CP Tư vấn và thiết kế Xây dựng Tín Nghĩa. Địa chỉ: Số 139 Phạm Đình Toái, P.Vinh Phú
2	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Na ngòi	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Công Cường Địa chỉ: Số nhà 16, ngõ 45, đường Phong Định Cảng, khối 7, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
3	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Keng Đu	Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng -Bộ quốc phòng Địa chỉ: Số 21 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
4	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Môn Sơn	Công ty CP ĐT xây dựng và thương mại Gia Thịnh Địa chỉ: Số nhà 12A, ngách 119, ngõ 169, đường Hoàng Mai, Phường Tương Mai, thành phố Hà Nội
5	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Bắc Lý	Công ty CP xây dựng và thương mại Công Cường Địa chỉ: Số 16, ngõ 45, đường Phong Định Cảng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
6	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Tam Thái	Công ty CP tư vấn xây dựng số 9-NA Địa chỉ: Số nhà 25A, đường Phan Thái Ất, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
7	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Quế Phong	Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng Địa chỉ: Số 55 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội
8	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Tri Lễ	Trung tâm kiểm định xây dựng Nghệ An Địa chỉ: Số 76 đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Công ty CP Tư vấn thiết kế Tân Việt Địa chỉ: Số 11, ngõ 26, đường Hoàng Trọng Tri, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An
9	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Hạnh Lâm	Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO Địa chỉ: Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
10	Trường PTNT liên cấp TH-THCS Anh Sơn	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại NA. Địa chỉ: Nhà số 14, Ngõ 69 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Hạ tầng SHD. Địa chỉ: Số 203 ngõ 6, đường Trung Kính, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội